

**COMUNE DI RIBERA**

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**N. 381 del 10/11/2022****IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

OGGETTO: Lavori di “Manutenzione straordinaria delle strade urbane del Comune di Ribera - Anno 2022” - Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione - art. 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di novembre, alle ore 19,00 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	RUVOLO MATTEO	SINDACO	X	
2	TRAMUTA GIUSEPPE	VICE SINDACO		X
3	AUGELLO LEONARDO	ASSESSORE	X	
4	CAICO DAVIDE	ASSESSORE		X
5	DI CARO GIOVANNI	ASSESSORE	X	
6	RAGUSA MARIA FRANCESCA	ASSESSORE	X	
		<i>N. presenti</i>	4	2

Presiede la seduta l'Avv. Matteo Ruvolo, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Lavori di “Manutenzione straordinaria delle strade urbane del Comune di Ribera - Anno 2022” - Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione - art. 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Ribera

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE : 2° Settore Infrastrutture e Urbanistica

Proponente :Arch. Giovanni Tinaglia, Responsabile del Servizio LL.PP.

Oggetto: Lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade urbane del Comune di Ribera – Anno 2022"- Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione – art. 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010

Premesso

che con Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022, di attuazione dell'art1, comma 407 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", è stato concesso ai Comuni, un contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023. Al Comune di Ribera, in base ai criteri di ripartizione stabiliti dalla suddetta normativa, è stato assegnato la somma €. 60.000,00 per l'anno 2022.

che ad evasione dell'incarico ricevuto, e ai fini di concorrere all'assegnazione del contributo previsto dal citato decreto, che ad evasione dell'incarico ricevuto, l'Arch. Giovanni Tinaglia ha redatto, in data 21/07/2022, il progetto esecutivo inerente i lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade urbane del Comune di Ribera – Anno 2022", per un importo complessivo di € 60.000,00 pari al contributo concesso; che con determina dirigenziale n 276 del 22/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo per l'importo complessivo di € 60.000,00 di cui € 46.491,95 per lavori a base d'asta, € 903,62 per oneri connessi alla sicurezza e € 12.604,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che a seguito di affidamento diretto, con le procedure di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, , i lavori venivano affidati, giusto contratto di appalto rep. n. 56 dell'11/08/2022, all'impresa Alfa Costruzioni s.r.l., con sede in Sciacca via Madonna della Rocca n. 2, Codice fiscale e P.IVA 00565020849 per l'importo netto di € 41.212,14, di cui € 40.308,52 per lavori al netto del ribasso d'asta del 13,30% ed € 903,62 per oneri connessi alla sicurezza secondo il quadro economico rimodulato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST GARA

Descrizione voce di spesa	Parziali	Totali
LAVORI		
Importo lavori a base di affidamento	€ 46.491,95	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 903,62	
	Sommano	€ 47.395,57
Ribasso d'asta del 13,30%	€ 6.183,43	
	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 40.308,52
	Importo contrattuale dei lavori (compreso oneri per la sicurezza)	€ 41.212,14
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% sui lavori	€ 9.066,67	
Imprevisti	€ 958,72	
Incentivo funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs. n.50/2016	€ 718,68	
Oneri di conferimento in disarica IVA compresa)	€ 300,00	
Spese di gara	€ 200,00	
	Importo Totale Somme a disposizione	€ 11.244,07
ECONOMIE		
Economiche da ribasso sui lavori	€ 6.183,43	
Economiche da IVA sul ribasso sui lavori	€ 1.360,36	
	Totale economie	€ 7.543,79
	Costo totale del progetto	€ 60.000,00

che i lavori, consegnati con verbale sotto in via d'urgenza in data 28/07/2022, sono stati ultimati in data 13/09/2022 e che gli stessi sono stati eseguiti con un ritardo di 28 giorni;
che il direttore dei lavori ha redatto in data 26/10/2022 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione e in pari data lo stato finale dei lavori, sottoscritto dall'impresa senza riserva;
che non sono state formulate domande da parte dell'esecutore dei lavori;
Ritenuto, pertanto, che è possibile dichiarare ammissibile il predetto certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L.

Vista la Delibera di consiglio comunale n. 39 del 23.06.2022 e relativi allegati, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario di previsione per il periodo 2022/2024;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Premesso quanto sopra

Vista la Relazione sul conto finale (Allegato n. 1)

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato n. 2);

Visto lo Stato finale (Allegato n. 3);

Vista la Relazione finale del RUP (Allegato n. 4);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visti gli atti d'Ufficio.

P.Q.S.

PROPONE

Di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 234, comma 2, del DPR 207/2010, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade urbane del Comune di Ribera – Anno 2022" e di confermare il credito dell'impresa in € 197,88 oltre IVA al 22% così come risulta dal conto finale e dal certificato di regolare esecuzione;

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dell'importo di € 241,41 comprensiva di IVA al 22%, all'impresa Alfa Costruzioni s.r.l., con sede in Sciacca via Madonna della Rocca n. 2 a titolo di rata di saldo per i lavori eseguiti, previa verifica del DURC;

Di prelevare la somma di € 241,41 comprensiva di IVA al 22% dal Capitolo 20810104/6, Imp. n. 4498/2022;

Di dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;

Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è l'arch. Giovanni Tinaglia;

Di evidenziare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato solo all'albo pretorio online;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto.

Di dare atto, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Stante l'urgenza rendere la presente immediatamente esecutiva;

Ribera, 06/11/2022



Il Responsabile del Servizio LL.PP.

(Arch. Giovanni Tinaglia)



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto : Lavori di " **Manutenzione straordinaria delle strade urbane del Comune di Ribera – Anno 2022**"- **Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione – art. 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera, 04/11/2022

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
(Ing. Salvatore Ganduscio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Raffaele Gallo)

LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE URBANE DEL COMUNE DI RIBERA – ANNO 2022

IMPRESA: ALFA Costruzioni s.r.l. – Via Madonna della Rocca n. 2 – Sciacca (Ag)

CONTRATTO: Rep. n. 56 del 11/08/2022 per l'importo contrattuale di € 41.212,14 di cui € 40.308,52 per lavori al netto del ribasso d'asta del 13,30% e € 903,62 per oneri connessi alla sicurezza

CUP: H97H22002230001

CIG 9336647CD5

RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI

(art. 200 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n°207 e art. 102, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016)

PROGETTO PRINCIPALE:

che con Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022, di attuazione dell'art1, comma 407 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", è stato concesso ai Comuni, un contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023. Al Comune di Ribera, in base ai criteri di ripartizione stabiliti dalla suddetta normativa, è stato assegnato la somma €. 60.000,00 per l'anno 2022.

che ad evasione dell'incarico ricevuto, l'Arch. Giovanni Tinaglia ha redatto, in data 21/07/2022, il progetto esecutivo inerente i lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade urbane del Comune di Ribera – Anno 2022", redatto secondo le disposizioni e in conformità al D.Lgs n. 50/2016, "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni, e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207 -Regolamento di esecuzione ed attuazione, come recepiti in Sicilia con la L.R. n°12 del 12 luglio 2011 con le modificazioni di cui all'art. 24 L.R. n. 8/2016, e sulla base del prezzario unico regionale vigente,, per un importo complessivo pari a € 60.000,00 e risulta distinto come di seguito:

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta		€ 46.491,95	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 903,62	
Totale lavori		€ 47.395,57	€ 47.395,57
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese generali			
<i>IVA 22% sui lavori</i>	€ 10.427,03		
<i>Imprevisti</i>	€ 958,72		
<i>Incentivi, ex art. 113 D.Lgs 50/2016</i>	€ 718,68		
<i>Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)</i>	€ 300,00		
<i>Spese gara</i>	€ 200,00		
Totale somme a disposizione	€ 12.604,43		€ 12.604,43
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 60.000,00

che il progetto è stato approvato tecnicamente in data 22/07/2022, e amministrativamente con determina dirigenziale n 276 del 22/07/2022;

DESCRIZIONE DEI LAVORI: I lavori consistevano essenzialmente: Fresatura del manto stradale trasporto del materiale di risulta a discarica; Sistemazione di chiusini in adeguamento al nuovo piano stradale; Posa in opera di strato di tappeto di usura di spessore 30 mm in conglomerato bituminoso costituito da bitume in

ragione di 5,50-6,50% del peso del pietrisco calcareo e graniglia a massa chiusa; Rullatura finale dello strato di tappeto d'usura mediante rullo compattatore.

ASSUNTORE DEI LAVORI: impresa Alfa Costruzioni S.R.L. Codice fiscale e P.IVA 00565020849 per l'importo netto di € 41.212,14, di cui € 40.308,52 per lavori al netto del ribasso d'asta del 13,30% ed € 903,62 per oneri connessi alla sicurezza secondo il quadro economico rimodulato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST GARA		
Descrizione voce di spesa	Parziali	Totali
LAVORI		
Importo lavori a base di affidamento	€ 46.491,95	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 903,62	
	Sommano € 47.395,57	
Ribasso d'asta del 13,30%	€ 6.183,43	
	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 40.308,52
	Importo contrattuale dei lavori (compreso oneri per la sicurezza)	€ 41.212,14 € 41.212,14
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% sui lavori	€ 9.066,67	
Imprevisti	€ 958,72	
Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n.50/2016	€ 718,68	
Oneri di conferimento in discarica IVA compresa)	€ 300,00	
Spese di gara	€ 200,00	
	Importo Totale Somme a disposizione	€ 11.244,07 € 11.244,07
ECONOMIE		
Economiche da ribasso sui lavori	€ 6.183,43	
Economiche da IVA sul ribasso sui lavori	€ 1.360,36	
	Totale economie	€ 7.543,79 € 7.543,79
	Costo totale del progetto	€ 60.000,00

CONTRATTO: il Contratto è stato stipulato in data 11/08/2022, Rep. n. 56.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 41.212,14 di cui € 40.308,52 per lavori al netto del ribasso d'asta del 13,30%, e € 903,62 per oneri della sicurezza.

CAUZIONE: l'impresa ha costituito la cauzione definitiva del valore di € 2.678,78 mediante polizza fidejussoria assicurativa della Società Italiana Assicurazioni S.p.A., n° 2022/13/6630033 del 27/07/2022, mentre per la responsabilità civile di danni nell'esecuzione dei lavori, è stata stipulata, con la stessa Società Italiana Assicurazioni S.p.A., la polizza n°2022/25/6199727 in data 27/07/2022 per un massimale di € 500.000,00.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dall'Arch. Giovanni Tinaglia, Tecnico Comunale di Ribera.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale in via d'urgenza redatto in data 28/07/2022.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: per l'esecuzione dei lavori erano stati stabiliti dal capitolato speciale d'appalto, giorni 20 (venti) a partire dalla data del verbale di consegna e quindi il termine utile entro cui terminare i lavori rimaneva fissato al 16/08/2022.

PERIZIA DI VARIANTE: nel corso dei lavori non è stata redatta alcuna perizia di variante.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 13/09/2022 e che gli stessi sono stati eseguiti con un ritardo di 28 giorni.

PIANO DI SICUREZZA: come previsto dal capitolato speciale ed in conformità alle disposizioni di legge, il piano operativo di sicurezza (POS) predisposto dall'appaltatore è stato allegato al contratto e depositato tra gli atti del progetto.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

VARIAZIONE APPORTATE: non sono state apportate variazioni sostanziali, ma lievi variazioni che rientrano nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e sono state oggetto della perizia di assestamento di cui sopra.

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso 1 certificato per l'importo complessivo di € 39.620,04. in data 21/10/2022;

CONTO FINALE: con proprio certificato del 13/09/2022, il direttore dei lavori, l'Arch. Giovanni Tinaglia, ha dichiarato i lavori ultimati in pari data;

Il Conto finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 26/10/2022 e in pari data la relazione sul conto finale e dagli stessi si evince un credito dell'impresa, dedotti gli acconti corrisposti, dedotta la penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, pari a € 197,88, determinato come di seguito:

Ammontare complessivo dei lavori	€ 40.164,00
A detrarre gli acconti corrisposti (IVA esclusa)	
Certificato di pagamento n.1	€ 39.620,04
Vista la penale applicata nel primo e ultimo certificato	<u>€ 346,08</u>
Resta il credito dell'impresa al netto della penale	€ 197,88

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato gli operai per gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Agrigento con posizione n° 11267894/28.

ASSICURAZIONI SOCIALI: ai fini della stipula del Contratto, l'impresa è stata dichiarata in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi degli operai con DURC prot. INPS n°31815158 del 21/06/2022. In occasione dello stato di avanzamento lavori, il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto agli Enti assicurativi e previdenziali se l'impresa esecutrice dei lavori di che trattasi avesse ottemperato agli obblighi di legge e se risultassero eventuali controversie di lavoro. Le risultanze di tali richieste sono state tutte favorevoli all'impresa esecutrice.

AVVISI AI CREDITORI: In data 23/09/2022 è stato pubblicato l'avviso ai creditori per eventuali crediti verso l'impresa e per indebite occupazioni di aree o stabili e danni diretti o indiretti a proprietà di terzi arrecati nell'esecuzione dei lavori

CESSIONI DI CREDITO: per i lavori in oggetto non risulta che l'impresa abbia ceduto i propri crediti.

APERTURA CAVE DI PRESTITO: per la esecuzione dei lavori, non sono state aperte cave di prestito.

Ribera, 26/10/2022



IL DIRETTORE DEI LAVORI RUP
Arch. Giovanni Tinaglia

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Tinaglia', written over the typed name of the Director of Works.



**LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE URBANE DEL COMUNE DI RIBERA
- ANNO 2022**

IMPRESA: ALFA Costruzioni s.r.l. - Via Madonna della Rocca n. 2 - Sciacca (Ag)

CONTRATTO: Rep. n. 56 del 11/08/2022 per l'importo contrattuale di € 41.212,14 di cui € 40.308,52 per lavori al netto del ribasso d'asta del 13,30% e € 903,62 per oneri connessi alla sicurezza

**CUP: H97H2200230001
CIG 9336647CD5**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Alla visita tenutasi il giorno 13/09/2022 è intervenuto oltre al sottoscritto Direttore dei lavori, il Sig. Antonio Arena, Amministratore Unico dell'impresa esecutrice dei lavori in oggetto. Sulla scorta del progetto e dei documenti contabili, si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che gli stessi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e corrispondono a quelli previsti in progetto. Si sono verificate molte misure tra le dimensioni delle varie opere realizzate, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Quanto premesso il sottoscritto

DIRETTORE DEI LAVORI

considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori, e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale dei lavori, mentre, per quanto non più ispezionabile, l'impresa dichiara la perfetta rispondenza tra i lavori e le revisioni progettuali;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto di appalto;
- che l'importo dei lavori è contenuto nei limiti delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non state fatte occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade urbane del Comune di Ribera - Anno 2022" sopra descritti, eseguiti dall'Impresa **Alfa Costruzioni s.r.l.**, in base al contratto di appalto sopra citato, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

Ammontare complessivo dei lavori

€ 40.164,00

A detrarre gli acconti corrisposti (IVA esclusa)

Certificato di pagamento n.1

€ 39.620,04

Vista la penale applicata nel primo e ultimo certificato

€ 346,08

Resta il credito dell'impresa al netto della penale


€ **197,88**

diconsi Euro centonovantasette/88, delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato.

Ribera 26/10/2022.

L'IMPRESA

Antonio Arena



IL DIRETTORE DEI LAVORI - RUP
Arch. Giovanni Tinaglia



Comune di Ribera
 Libero Consorzio Comunale di Agrigento

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Manutenzione straordinaria delle strade urbane del comune di Ribera anno 2022

COMMITTENTE: Comune di Ribera

IMPRESA: Alfa Costruzioni s.r.l.

Contratto in data 26/07/2022 rep. n. 277 registrato a Ribera in data __/__/__ al n. di euro 50 278.81

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	47 395.57
Data Consegna:	28/07/2022	Somme a Disposizione:	12 604.43
Data Inizio Lavori:	29/07/2022	Importo per la Sicurezza:	903.62
Giorni Utili per Ultimazione:	20	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	16/08/2022	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	13/09/2022	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	28
		Giorni impiegati in MENO:	--

ALLEGATO 4



**LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE URBANE DEL COMUNE DI RIBERA
- ANNO 2022**

IMPRESA: ALFA Costruzioni s.r.l. - Via Madonna della Rocca n. 2 - Sciacca (Ag)

**CONTRATTO: Rep. n. 56 del 11/08/2022 per l'importo contrattuale di € 41.212,14 di cui
€ 40.308,52 per lavori al netto del ribasso d'asta del 13,30% e € 903,62 per oneri connessi alla
sicurezza**

**CUP: H97H22002230001
CIG 9336647CD5**

RELAZIONE FINALE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(art. 202 del DPR 207/2010)

Visto il contratto di appalto e tutti gli atti inerenti ai lavori in oggetto;

Visto il registro di contabilità dei lavori, corredato dal relativo sommario e tutti gli atti di contabilità;

Visti i verbali di consegna e ultimazione dei lavori;

Visto il conto finale firmato dall'Impresa senza riserve e domande;

Vista la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

conferma il contenuto della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e liquida il credito dell'Impresa in € 197,88 diconsi Euro centonovasette/88 e ne propone il pagamento alla stessa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui in oggetto, previa la prescritta approvazione degli atti di contabilità finale e l'acquisizione del DURC, documento unico sulla regolarità contributiva e retributiva dell'Impresa.


Ribera, 26/10/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giovanni Tinaglia


Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del 10-11-2022 ore 19.00
Votazione *Unanime*

Immediata esecutività si no

Il Sindaco
(Avv. Matteo Ruvoletto)



Il Segretario Generale
(Dott. Leonardo Misuraca)



I Componenti

Firma

TRAMUTA GIUSEPPE

Assente

AUGELLO LEONARDO

L. Augello

CAICO DAVIDE

Assente

DI CARO GIOVANNI

J. Di Caro

RAGUSA MARIA FRANCESCA

M. Ragusa

M. Ragusa

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
L'ASSESSORE ANZIANO
IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10 NOV. 2022

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

(X) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 10 NOV. 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *

(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.