



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 149 del 03/09/2024

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Lavori di "Ripristino sedi viarie del territorio comunale anno 2023" - Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione - art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tre del mese di settembre, alle ore 12,30 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	RUVOLO MATTEO	SINDACO	X	
2	AUGELLO LEONARDO	VICE SINDACO	X	
3	CLEMENTE EMANUELE	ASSESSORE	X	
4	DI CARO GIOVANNI	ASSESSORE	X	
5	MICELI ROSALIA	ASSESSORE	X	
6	SGRO' GIUSEPPE MARIA	ASSESSORE	X	
		<i>N. presenti</i>	6	0

Presiede la seduta l'Avv. Matteo Ruvolo, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) , del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Lavori di "Ripristino sedi viarie del territorio comunale anno 2023" - Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione - art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023.**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE : 2° Settore Infrastrutture e Urbanistica

Proponente :Arch. Giovanni Tinaglia, Responsabile del Servizio LL.PP.

Oggetto:	Lavori di "Ripristino sedi viarie del territorio comunale anno 2023"- Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione – art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023
----------	--

Premesso

che con deliberazione di G. C. n. 173 del 27/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino delle sedi viarie del territorio comunale per l'importo complessivo di € 196.893,44, di cui € 141.513,74 per lavori a base d'asta, € 1.699,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 5.770,86 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed € 47.909,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato con fondi comunali.

che il progetto è stato redatto dal sottoscritto Arch. Giovanni Tinaglia in data 13/11/2023 secondo le disposizioni e in conformità al D.Lgs n. 36/2023, "Codice dei contratti" come recepito in Sicilia da L.R. n. 12/2011 con le modificazioni e integrazioni della L.R. n. 12/2023, e sulla base del prezzario unico regionale vigente;

che a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023, i lavori venivano affidati, giusto contratto di appalto rep. n. 28 del 07/03/2024, registrato a Sciacca in data 27/03/2024 al n. 136, all'impresa Mangiapane Conglomerati s.r.l., con sede a San Giovanni Gemini (AG), via C.so Umberto I n. 628, CF: 02093970842 per l'importo contrattuale di € 100.869,34, di cui € 93.399,07 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,00%, € 1.699,41 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 5.770,86 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta, secondo il quadro economico rimodulato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta		€ 141.513,74	
-costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta		€ 5.770,86	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.699,41	
Totale lavori a base d'affidamento		€ 148.984,01	
A dedurre il ribasso d'asta del 34,00%		€ 48.114,67	
Importo dei lavori al netto del ribasso		€ 93.399,07	
Importo contrattuale dei lavori		€ 100.869,34	€ 100.869,34
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese generali			
IVA 22% sui lavori	€ 22.191,25		
Imprevisti	€ 6.253,27		
Incentivi, ex art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023	€ 2.383,74		
Incentivi, ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023	€ 595,94		
Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)	€ 5.000,00		
Spese gara e oneri assicurativi	€ 900,00		
Totale somme a disposizione	€ 37.324,20		€ 37.324,20
C) ECONOMIE			
Economie da ribasso d'asta 34,00%	€ 48.114,67		
Economie da IVA 22% su ribasso d'asta	€ 10.585,23		
Totale economie	€ 58.699,90		€ 58.699,90
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 196.893,44

che i lavori, consegnati con verbale redatto in data 14/03/2024, sono stati ultimati, a seguito di proroga concessa, in data 19/04/2024 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile;

che il direttore dei lavori ha redatto in data 20/05/2024 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione e in pari data lo stato finale dei lavori, sottoscritto dall'impresa senza riserva;

che non sono state formulate domande da parte dell'esecutore dei lavori;

Ritenuto, pertanto, che è possibile dichiarare ammissibile il predetto certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/08/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000);

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/08/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2024 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2024-2026;

Visto il PEG approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 28/08/2024;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Premesso quanto sopra

Vista la Relazione sul conto finale (Allegato n. 1)

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato n. 2);

Vista la Relazione finale del RUP (Allegato n. 3);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visti gli atti d'Ufficio.

P.Q.S.

PROPONE

Di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Ripristino sedi viarie del territorio comunale anno 2023" e di confermare il credito dell'impresa in € 577,79 oltre IVA al 22% così come risulta dal conto finale e dal certificato di regolare esecuzione;

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dell'importo di € 704,90 comprensiva di IVA al 22% (imponibile € 577,79 + € 127,11 IVA 22%), all'impresa Mangiapane Conglomerati s.r.l., con sede a San Giovanni Gemini (AG), C.so Umberto I n. 628, CF: 02093970842 a titolo di rata di saldo per i lavori eseguiti, previa verifica del DURC;

Di prelevare la somma di € 704,90 comprensiva di IVA al 22% dal Capitolo 20810104/1, Imp. n. 2023/7374/2024;

Dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;

Di dare atto, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;


Di evidenziare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, non verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ma solo all'albo pretorio on-line;

Di dare atto che Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) di cui all'art.15 del D.Lgs n. 36/2023 è l'Arch. Giovanni Tinaglia;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al summenzionato RUP, e né in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto.

Stante l'urgenza rendere la presente immediatamente esecutiva;

Ribera, 29/08/2024



Il Responsabile del Servizio LL.PP.
(Arch. Giovanni Tinaglia)



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto : Lavori di "Ripristino sedi viarie del territorio comunale anno 2023"- Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione – art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera , 29/08/2024

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
(Ing. Salvatore Ganduscio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Raffaele Gallo)

ALLEGATO 1

LAVORI: RIPRISTINO SEDI VIARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023**IMPRESA: Mangiapane Conglomerati s.r.l. - C.so Imberto I° - San Giovanni Gemini (Ag)**

CONTRATTO: Rep. n. 28 del 07/03/2024, registrato a Sciacca in data 27/03/2024 al n. 136, per l'importo contrattuale di € 100.869,34, oltre IVA, di cui € 93.399,07 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,00%, € 1.699,41 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso e € 5.770,86 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta

ATTO DI SOTTOMISSIONE: del 16/04/2024 registrato a Palermo il 16/07/2024 al n. 1687 per un maggiore importo di € 14.745,05 al netto del ribasso d'asta del 34,00%

CUP: H97H23001960004
CIG B016517FAD

RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI

(All. II.14, art. 12, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 36/2023)

PROGETTO PRINCIPALE:

Con deliberazione di G. C. n. 173 del 27/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino delle sedi viarie del territorio comunale per l'importo complessivo di € 196.893,44, di cui € 141.513,74 per lavori a base d'asta, € 1.699,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 5.770,86 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed € 47.909,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato con fondi comunali.

che ad evasione dell'incarico ricevuto, l'Arch. Giovanni Tinaglia ha redatto, in data 13/11/2023, il progetto esecutivo inerente i lavori di "Ripristino sedi viarie del territorio comunale - anno 2023", secondo le disposizioni e in conformità al D.Lgs n. 36/2023, "Codice dei contratti" come recepito in Sicilia da L.R. n. 12/2011 con le modificazioni e integrazioni della L.R. n. 12/2023, e sulla base del prezzario unico regionale vigente, per un importo complessivo pari a € 196.893,44 e risulta distinto come di seguito:

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta		€ 141.513,74	
-costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta		€ 5.770,86	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.699,41	
Totale lavori		€ 148.984,01	€ 148.984,01
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese generali			
IVA 22% sui lavori		€ 32.776,48	
Imprevisti		€ 6.253,27	
Incentivi, ex art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023		€ 2.383,74	
Incentivi, ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023		€ 595,94	
Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)		€ 5.000,00	
Spese gara e oneri assicurativi		€ 900,00	
Totale somme a disposizione		€ 47.909,43	€ 47.909,43
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 196.893,44

Il progetto esecutivo è stato approvato tecnicamente del RUP in data 21/11/2023 e Amministrativamente con Delibera di G.C. n. 173 del 27/11/2023.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: I lavori consistevano essenzialmente: Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso; Fornitura e spandimento di conglomerato bituminoso per strato di usura; Sistemazione di chiusini in adeguamento al nuovo piano stradale.

ASSUNTORE DEI LAVORI: impresa Mangiapane Conglomerati s.r.l., con sede a San Giovanni Gemini (AG), via C.so Umberto I n. 628, CF: 02093970842 per l'importo contrattuale di € 100.869,34, di cui € 93.399,07 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,00%, € 1.699,41 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 5.770,86 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta, secondo il quadro economico rimodulato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta		€ 141.513,74	
-costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta		€ 5.770,86	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.699,41	
Totale lavori a base d'affidamento		€ 148.984,01	
A dedurre il ribasso d'asta del 34,00%		€ 48.114,67	
Importo dei lavori al netto del ribasso		€ 93.399,07	
Importo contrattuale dei lavori		€ 100.869,34	€ 100.869,34
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese generali			
IVA 22% sui lavori	€ 22.191,25		
Imprevisti	€ 6.253,27		
Incentivi, ex art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023	€ 2.383,74		
Incentivi, ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023	€ 595,94		
Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)	€ 5.000,00		
Spese gara e oneri assicurativi	€ 900,00		
Totale somme a disposizione	€ 37.324,20		€ 37.324,20
C) ECONOMIE			
Economie da ribasso d'asta 34,00%	€ 48.114,67		
Economie da IVA 22% su ribasso d'asta	€ 10.585,23		
Totale economie	€ 58.699,90		€ 58.699,90
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 196.893,44

CONTRATTO: Rep. n. 28 del 07/03/2024, registrato a Sciacca in data 27/03/2024 al n. 136.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 100.869,34, di cui € 93.399,07 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,00%, € 1.699,41 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 5.770,86 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta.

CAUZIONE: l'impresa ha costituito la cauzione definitiva del valore di € 6.153,03 mediante polizza fidejussoria assicurativa della Società Allianz S.P.A., n° 553.3744.605 del 20/02/2024, per la responsabilità civile di danni nell'esecuzione dei lavori, è stata stipulata, con la stessa Società Allianz S.P.A., la polizza n° 553374610 in data 20/02/2024 per un massimale di € 500.000,00.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dall'Arch. Giovanni Tinaglia, Tecnico Comunale di Ribera.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale redatto in data 14/03/2024.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: per l'esecuzione dei lavori erano stati stabiliti dal capitolato speciale d'appalto, giorni 30 (trenta) a partire dalla data del verbale di consegna e quindi il termine utile entro cui terminare i lavori rimaneva fissato al 12/04/2024.

PERIZIA DI VARIANTE: Durante il corso dei lavori si è rilevata la necessità di redigere una perizia di variante, poiché durante le fasi di cantiere è stato riscontrato uno stato avanzato di degrado di parte di alcune vie non previste nel progetto originario;

Per apportare migliorie ai lavori in esecuzione e per definire taluni aspetti di dettaglio, la Direzione dei Lavori – RUP, ha redatto una perizia di variante riconducibile all'art. 120, comma 1, lettera c) e comma 3 del D.Lgs n. 36/2023.

La variante ha comportato un maggiore onere per lavori di € 14.745,05, pari al 14,61% dell'importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri per la sicurezza e costo della manodopera, come si evince dal quadro economico di seguito riportato, rimodulato, oltre che nelle lavorazioni, anche nelle somme a disposizione dell'Amministrazione:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
Lavori	POST GARA	P.V.S.	VARIAZIONI +/-
Importo lavori	€ 141.513,74	€ 162.711,71	
Oneri sicurezza	€ 1.699,41	€ 1.699,41	
Costo della manodopera	€ 5.770,86	€ 6.525,25	
Importo lavori a base di affidamento	€ 148.984,01	€ 170.936,37	
Ribasso d'asta 34,00%	€ 48.114,67	€ 55.321,98	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 93.399,07	€ 107.389,73	
Importo netto lavori a base di contratto	€ 100.869,34	€ 115.614,39	+ € 14.745,05
Somme a disposizione dell'Amm.ne			
Per IVA al 22% sull'importo dei lavori	€ 22.191,25	€ 25.435,17	+ € 3.243,91
Imprevisti max 5%	€ 6.253,27	€ 0,00	- € 6.253,27
Incentivi di cui all'art. 45, comma 5 D.lgs n. 36/2023	€ 595,94	€ 683,74	+ € 87,81
Incentivi di cui all'art. 45, comma 3 D.lgs n. 36/2023	€ 2.383,74	€ 2.734,98	+ € 351,24
Oneri di conferimento in discarica IVA compresa	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Spese gara e oneri assicurativi	€ 900,00	€ 35,00	- € 865,00
Totale somme a disposizione	€ 37.324,21	€ 33.888,89	- € 4.169,99
Economie da ribasso d'asta 34,00%	€ 48.114,67	€ 47.390,16	
Economia IVA derivanti dal ribasso d'asta	€ 10.685,23	€ 0,00	
Totale economie	€ 58.699,90	€ 47.390,16	
Importo totale del progetto	€ 196.893,44	€ 196.893,44	

La perizia è stata approvata tecnicamente in data 04/04/2024 e amministrativamente con Delibera di G.C. n. 66 del 09/04/2024.

PROROGHE con parere tecnico del 04/04/2024 è stata concessa una proroga di gg. 15 (quindici), fissando come nuovo termine per l'ultimazione dei lavori la data del 27/04/2024.

ATTO DI SOTTOMISSIONE: del 16/04/2024 registrato a Palermo il 16/07/2024 al n. 1687 per un maggiore importo di € 14.745,05 al netto del ribasso d'asta del 34,00%

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 19/04/2024 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

PIANO DI SICUREZZA: come previsto dal capitolato speciale ed in conformità alle disposizioni di legge, il piano operativo di sicurezza (POS) predisposto dall'appaltatore è stato allegato al contratto e depositato tra gli atti del progetto.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

VARIAZIONE APPORTATE: non sono state apportate variazioni sostanziali, ma lievi variazioni che rientrano nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e sono state oggetto della perizia di variante di cui sopra.

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso 1 certificato per l'importo complessivo di € 114.981,11 in data 16/05/2024;

CONTO FINALE: con proprio certificato del 22/04/2024, il direttore dei lavori, l'Arch. Giovanni Tinaglia, ha dichiarato i lavori ultimati in pari data;

Il Conto finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/05/2024 e in pari data la relazione sul conto finale e dagli stessi si evince un credito dell'impresa, dedotti gli acconti corrisposti, pari a € 577,79 determinato come di seguito:

Ammontare complessivo dei lavori	€ 115.558,90
A detrarre gli acconti corrisposti (IVA esclusa)	
Certificato di pagamento n.1	<u>€ 114.981,11</u>
Resta il credito dell'impresa	€ 577,79

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato gli operai per gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Agrigento con posizione n° 90646777/46.

ASSICURAZIONI SOCIALI: ai fini della stipula del Contratto, l'impresa è stata dichiarata in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi degli operai con DURC prot. INAIL n°41007963 del 30/10/2023, con scadenza validità il 27/02/2024. In occasione dello stato di avanzamento lavori, il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto agli Enti assicurativi e previdenziali se l'impresa esecutrice dei lavori di che trattasi avesse attemperato agli obblighi di legge e se risultassero eventuali controversie di lavoro. Le risultanze di tali richieste sono state tutte favorevoli all'impresa esecutrice.

AVVISI AI CREDITORI: In data 26/04/2024 è stato pubblicato l'avviso ai creditori per eventuali crediti verso l'Impresa e per indebite occupazioni di aree o stabili e danni diretti o indiretti a proprietà di terzi arrecati nell'esecuzione dei lavori

CESSIONI DI CREDITO: per i lavori in oggetto non risulta che l'impresa abbia ceduto i propri crediti.

APERTURA CAVE DI PRESTITO: per la esecuzione dei lavori, non sono state aperte cave di prestito.

Ribera, 20/05/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI - RUP
Arch. Giovanni Finaglia



**LAVORI: RIPRISTINO SEDI VIARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023****IMPRESA: Mangiapane Conglomerati s.r.l. - C.so Imberto I° - San Giovanni Gemini (Ag)**

CONTRATTO: Rep. n. 28 del 07/03/2024, registrato a Sciacca in data 27/03/2024 al n. 136, per l'importo contrattuale di € 100.869,34, oltre IVA, di cui € 93.399,07 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,00%, € 1.699,41 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso e € 5.770,86 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta

ATTO DI SOTTOMISSIONE: del 16/04/2024 registrato a Palermo il 16/07/2024 al n. 1687 per un maggiore importo di € 14.745,05 al netto del ribasso d'asta del 34,00%

CUP: H97H23001960004
CIG B016517FAD

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

(art. 28 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023)

Alla visita tenutasi il giorno 22/04/2024 è intervenuto oltre al sottoscritto Direttore dei lavori, il Sig. Mangiapane Carmelo, Amministratore Unico dell'impresa esecutrice dei lavori in oggetto. Sulla scorta del progetto e dei documenti contabili, si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che gli stessi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e corrispondono a quelli previsti in progetto. Si sono verificate molte misure tra le dimensioni delle varie opere realizzate, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Quanto premesso il sottoscritto

DIRETTORE DEI LAVORI

considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori, e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale dei lavori, mentre, per quanto non più ispezionabile, l'impresa dichiara la perfetta rispondenza tra i lavori e le revisioni progettuali;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto di appalto;
- che l'importo dei lavori è contenuto nei limiti delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non state fatte occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori di "Ripristino sedi viarie del territorio comunale – Anno 2023" sopra descritti, eseguiti dall'impresa **Mangiapane Conglomerati s.r.l.**, in base al contratto di appalto sopra citato, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

determinato come di seguito:

Ammontare complessivo dei lavori

€ 115.558,90

A detrarre gli acconti corrisposti (IVA esclusa)

Certificato di pagamento n. 1

€ 114.981,11

Resta il credito dell'impresa

€ 577,79

diconsi Euro cinquecentosettantasette/79, delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato.

Ribera 20/05/2024

L'IMPRESA
Mangiapane Conglomerati
MANGIAPANE
CONGLOMERATI s.r.l.
AMMINISTRATORI UNICI
(Mangiapane Carmelo)



IL DIRETTORE DEI LAVORI – RUP
Arch. Giovanni Tinaglia

COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO2° SETTORE - INFRASTRUTTURE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**LAVORI: RIPRISTINO SEDI VIARIE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2023****IMPRESA: Mangiapane Conglomerati s.r.l. – C.so Imberto I° – San Giovanni Gemini (Ag)****CONTRATTO: Rep. n. 28 del 07/03/2024, registrato a Sciacca in data 27/03/2024 al n. 136, per l'importo contrattuale di € 100.869,34, oltre IVA, di cui € 93.399,07 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,00%, € 1.699,41 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso e € 5.770,86 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta****ATTO DI SOTTOMISSIONE: del 16/04/2024 registrato a Palermo il 16/07/2024 al n. 1687 per un maggiore importo di € 14.745,05 al netto del ribasso d'asta del 34,00%****CUP: H97H23001960004**
CIG B016517FAD**RELAZIONE FINALE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(art. 28, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023)

- Visto il contratto di appalto e tutti gli atti inerenti ai lavori in oggetto;
- Visto il registro di contabilità dei lavori, corredato dal relativo sommario e tutti gli atti di contabilità;
- Visti i verbali di consegna e ultimazione dei lavori;
- Visto il conto finale firmato dall'Impresa senza riserve e domande;
- Vista la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

conferma il contenuto della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e liquida il credito dell'Impresa in € 577,79 (Euro cinquecentosettantasette/79) e ne propone il pagamento alla stessa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui in oggetto, previa la prescritta approvazione degli atti di contabilità finale e l'acquisizione del DURC, documento unico sulla regolarità contributiva e retributiva dell'Impresa;

Ribera, 20/05/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giovanni Tinaglia

Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del 03/09/2024 ore 12.30
Votazione U.N.A.N.I.M.E

Immediata esecutività si no

Il Sindaco

(Avv. Matteo Buolo)


Il Segretario Generale

(Dott. Leonardo Misuraca)


I Componenti

AUGELLO LEONARDO






CLEMENTE EMANUELE

DI CARO GIOVANNI

MICELI ROSALIA

SGRO' GIUSEPPE MARIA

Firma

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO


L'ASSESSORE ANZIANO  IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03 SET. 2024

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 03 SET. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE


ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *
(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.