



# **COMUNE DI RIBERA**

**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 151 del 06/09/2024**

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale della via di collegamento alla S.P. 32 Ribera - Cianciana – Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione- art. 26, comma 3, allegato ll.14 del D.Lgs. n. 36/2023.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sei del mese di settembre, alle ore 13,30 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	<b>RUVOLO MATTEO</b>	<b>SINDACO</b>	X	
2	<b>AUGELLO LEONARDO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	X	
3	<b>CLEMENTE EMANUELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	X	
4	<b>DI CARO GIOVANNI</b>	<b>ASSESSORE</b>		X
5	<b>MICELI ROSALIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	X	
6	<b>SGRO' GIUSEPPE MARIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	X	
		<i>N. presenti</i>	5	1

Presiede la seduta Presiede la seduta l'Avv. Matteo Ruvolo, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) , del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto :  
**Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale della via di collegamento alla S.P. 32 Ribera - Cianciana – Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione- art. 26, comma 3, allegato ll.14 del D.Lgs. n. 36/2023.**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Ribera  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento  
SETTORE : 2° Settore Infrastrutture e Urbanistica

Proponente :Arch. Giovanni Tinaglia, Responsabile del Servizio LL.PP.

Oggetto: Lavori di "Manutenzione straordinaria del manto stradale della via di collegamento alla S.P. 32 Ribera - Cianciana"- Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione – art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023

**Premesso**

che con deliberazione di G. C. n. 205 del 22/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria del manto stradale della via di collegamento alla S.P. 32 Ribera – Cianciana" per l'importo complessivo di € 99.391,46, di cui € 65.028,18 per lavori a base d'asta, € 2.074,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 5.371,55 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed € 26.917,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato con fondi comunali.

che il progetto è stato redatto dal sottoscritto Arch. Giovanni Tinaglia in data 20/12/2023 secondo le disposizioni e in conformità al D.Lgs n. 36/2023, "Codice dei contratti" come recepito in Sicilia da L.R. n. 12/2011 con le modificazioni e integrazioni della L.R. n. 12/2023, e sulla base del prezzario unico regionale vigente;

che a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023, i lavori venivano affidati, giusto contratto di appalto rep. n. 33 del 02/05/2024, registrato a Sciacca in data 31/05/2024 al n. 516, all'impresa : impresa CO.GE.MA. s.r.l., avente sede legale in Agrigento in via Giuseppe Mulè snc, con Codice Fiscale e Partita IVA 02637860848, per l'importo contrattuale di € 52.078,56, di cui € 44.632,74 per lavori al netto dello sconto del 31,364%, € 2.074,27 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, € 5.371,55 per costi della manodopera anch'essi non soggetti a ribasso, rimodulando il quadro economico come di seguito:

**QUADRO ECONOMICO POST GARA**

<b>A) SOMME PER LAVORI</b>		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta		65.028,18 €	
-costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta"		5.371,55 €	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		2.074,27 €	
Totale lavori a base di affidamento		72.474,00 €	
a dedurre il ribasso d'asta del 31,364%		20.395,44 €	
Importo dei lavori al netto del ribasso		44.632,74 €	
<b>Importo contrattuale dei lavori</b>		<b>52.078,56 €</b>	<b>52.078,56 €</b>
<b>B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>Spese generali</b>			
<i>IVA 22% sui lavori</i>	11.457,28 €		
<i>Imprevisti</i>	3.623,70 €		
<i>Incentivi, ex art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023</i>	1.159,58 €		
<i>Incentivi, ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023</i>	289,90 €		
<i>Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)</i>	5.000,00 €		
<i>Spese gara e oneri assicurativi</i>	900,00 €		
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>22.430,46 €</b>	<b>22.430,46 €</b>	<b>22.430,46 €</b>
<b>C) ECONOMIE</b>			
<i>Economie da ribasso d'asta 31,364%</i>	20.395,44 €		
<i>Economie da IVA 22% su ribasso d'asta</i>	4.487,00 €		
<b>Totale economie</b>	<b>24.882,43 €</b>	<b>24.882,43 €</b>	<b>24.882,43 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			<b>99.391,46 €</b>

che i lavori, consegnati con verbale redatto in data 23/05/2024, sono stati ultimati, a seguito di proroga concessa, in data 16/07/2024 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile;

che il direttore dei lavori ha redatto in data 22/08/2024 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione e in pari data lo stato finale dei lavori, sottoscritto dall'impresa senza riserva;

che non sono state formulate domande da parte dell'esecutore dei lavori;

**Ritenuto, pertanto, che è possibile dichiarare ammissibile il predetto certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L.**

**Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/08/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000);**

**Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/08/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2024 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2024-2026;**

**Visto il PEG approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 28/08/2024;**

**Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;**

**Premesso quanto sopra**

**Vista la Relazione sul conto finale (Allegato n. 1)**

**Visto il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato n. 2);**

**Vista la Relazione finale del RUP (Allegato n. 3);**

**Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;**

**Visto il D.Lgs. n. 165/2001;**

**Visto il D.Lgs. n. 118/2011;**

**Visto il vigente Statuto Comunale;**

**Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;**

**Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;**

**Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;**

**Visto l'O.R.EE.LL.;**

**Visti gli atti d'Ufficio.**

**P.Q.S.**

## **PROPONE**

**Di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria del manto stradale della via di collegamento alla S.P. 32 Ribera - Cianciana" e di confermare il credito dell'impresa in € 285,76 oltre IVA al 22% così come risulta dal conto finale e dal certificato di regolare esecuzione;**

**Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dell'importo di € 348,63 comprensiva di IVA al 22% (Imponibile € 285,76 + € 62,87 IVA 22%), all'impresa **CO.GE.MA. s.r.l.**, avente sede legale in Agrigento in via Giuseppe Mulè snc, con Codice Fiscale e Partita IVA 02637860848, a titolo di rata di saldo per i lavori eseguiti, previa verifica del DURC;**

**Di prelevare la somma di € 348,63 comprensiva di IVA al 22% dal Capitolo **20820101/5** imp. n. **2023/7378/2024**;**

**Dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;**

**Di dare atto, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;**

**Di evidenziare** che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, non verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ma solo all'albo pretorio on-line;

**Di dare atto** che Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) di cui all'art.15 del D.Lgs n. 36/2023 è l'Arch. Giovanni Tinaglia;

**Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al summenzionato RUP, e né in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto.

**Stante l'urgenza rendere la presente immediatamente esecutiva;**

Ribera, 29/08/2024

 **Il Responsabile del Servizio LL.PP.**  
(Arch. Giovanni Tinaglia) 



Comune di Ribera  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto : Lavori di "Manutenzione straordinaria del manto stradale della via di collegamento alla S.P. 32 Ribera - Cianciana"- Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione – art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera , 29/08/2024

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE  
(Ing. Salvatore Ganduscio)

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO  
(Dott. Raffaele Gallo)

**LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DELLA VIA DI COLLEGAMENTO ALLA S.P. 32 RIBERA-CIANCIANA**

**IMPRESA: CO.GE.MA. S.R.L. - Via Giuseppe Mulè snc - Agrigento**

**CONTRATTO:** Rep. n. 33 del 02/05/2024, registrato ad Agrigento in data 31/05/2024 al n. 516, per l'importo contrattuale di € 52.078,56, oltre IVA, di cui € 44.632,74 per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,364%, € 2.074,27 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso e € 5.371,55 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta

**ATTO DI SOTTOMISSIONE** del 09/07/2024, registrato ad Agrigento al n. 793 il 22/07/2024 per un maggiore importo contrattuale di € 6.890,87

**CUP: H97H23002330004**

**CIG: B016589DC1**

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI**

(All. II.14, art. 12, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 36/2023)

**PROGETTO PRINCIPALE:**

che con Direttiva n. 37 del 26/09/2023, l'Amministrazione comunale ha dato disposizioni, al Dirigente del 2° Settore e al Responsabile del Servizio LL.PP., di redigere un progetto esecutivo per la manutenzione delle strade all'interno del centro abitato indicando la priorità degli interventi da porre in essere a seguito di sopralluogo;

che ad evasione dell'incarico ricevuto, l'Arch. Giovanni Tinaglia ha redatto, in data 20/12/2023, il progetto esecutivo inerente i lavori di "Manutenzione straordinaria del manto stradale della via di collegamento alla S.P. 32 Ribera - Cianciana", secondo le disposizioni e in conformità al D.Lgs n. 36/2023, "Codice dei contratti" come recepito in Sicilia da L.R. n. 12/2011 con le modificazioni e integrazioni della L.R. n. 12/2023, e sulla base del prezzario unico regionale vigente. L'importo complessivo del progetto è pari a € 99.391,46 e risulta distinto come di seguito:

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta		€ 65.028,18	
-costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta		€ 5.371,55	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 2.074,27	
<b>Totale lavori</b>		<b>€ 72.474,00</b>	<b>€ 72.474,00</b>
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
<b>Spese generali</b>			
IVA 22% sui lavori		€ 15.944,28	
Imprevisti		€ 3.623,70	
Incentivi, ex art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023		€ 1.159,58	
Incentivi, ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023		€ 289,90	
Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)		€ 5.000,00	
Spese gara e oneri assicurativi		€ 900,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 26.917,46</b>	<b>€ 26.917,46</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			<b>€ 99.391,46</b>

che il progetto esecutivo è stato approvato tecnicamente dal RUP in data 21/12/2023 e Amministrativamente con Delibera di G.C. n. 205 del 22/12/2023;

**DESCRIZIONE DEI LAVORI:** I lavori consistevano essenzialmente: taglio di pavimentazione stradale; scavo di sbancamento; realizzazione di idoneo vespaio; fornitura e spandimento, con idonea vibrofinitrice e rullatura, di conglomerato bituminoso; sistemazione della cunetta esistente.

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** impresa CO.GE.MA. s.r.l., avente sede legale in Agrigento in via Giuseppe Mulè snc, con Codice Fiscale e Partita IVA 02637860848, per l'importo contrattuale di € 52.078,56, di cui € 44.632,74 per lavori al netto dello sconto del 31,364%, € 2.074,27 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, € 5.371,55 per costi della manodopera anch'essi non soggetti a ribasso, rimodulando il quadro economico come di seguito:

**QUADRO ECONOMICO POST GARA**

<b>A) SOMME PER LAVORI</b>		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta		65.028,18 €	
-costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta"		5.371,55 €	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		2.074,27 €	
Totale lavori a base di affidamento		72.474,00 €	
a dedurre il ribasso d'asta del 31,364%		20.395,44 €	
Importo dei lavori al netto del ribasso		44.632,74 €	
<b>Importo contrattuale dei lavori</b>		<b>52.078,56 €</b>	<b>52.078,56 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>Spese generali</b>			
<i>IVA 22% sui lavori</i>		11.457,28 €	
<i>Imprevisti</i>		3.623,70 €	
<i>Incentivi, ex art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023</i>		1.159,58 €	
<i>Incentivi, ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023</i>		289,90 €	
<i>Oneri conferimento in discarica (IVA compresa</i>		5.000,00 €	
<i>Spese gara e oneri assicurativi</i>		900,00 €	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>22.430,46 €</b>	<b>22.430,46 €</b>
<b>C) ECONOMIE</b>			
<i>Economie da ribasso d'asta 31,364%</i>		20.395,44 €	
<i>Economie da IVA 22% su ribasso d'asta</i>		4.487,00 €	
<b>Totale economie</b>		<b>24.882,43 €</b>	<b>24.882,43 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			<b>99.391,46 €</b>

**CONTRATTO:** Rep. n. 33 del 02/05/2024, registrato ad Agrigento in data 31/05/2024 al n. 516.

**IMPORTO CONTRATTUALE:** € 52.078,56, di cui € 44.632,74 per lavori al netto dello sconto del 31,364%, € 2.074,27 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, € 5.371,55 per costi della manodopera anch'essi non soggetti a ribasso.

**CAUZIONE:** l'impresa ha costituito la cauzione definitiva del valore di € 3.177,00 mediante polizza fidejussoria assicurativa della Società Bene Assicurazioni S.P.A., n° 10026910003712 del 09/04/2024, per la responsabilità civile di danni nell'esecuzione dei lavori, è stata stipulata, con la stessa Società Bene Assicurazioni S.P.A., la polizza n° 10026990000531 in data 09/04/2024 per un massimale di € 500.000,00.

**DIREZIONE DEI LAVORI:** I lavori sono stati diretti dall'Arch. Giovanni Tinaglia, Tecnico Comunale di Ribera.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** I lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale redatto in data 23/05/2024.

**TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE:** per l'esecuzione dei lavori erano stati stabiliti dal capitolato speciale d'appalto, giorni 45 (quarantacinque) a partire dalla data del verbale di consegna e quindi il termine utile entro cui terminare i lavori rimaneva fissato al 06/07/2024.

**PERIZIA DI VARIANTE:** Durante il corso dei lavori si è rilevata la necessità di redigere una perizia di per apportare migliorie ai lavori in esecuzione e per definire taluni aspetti di dettaglio, la Direzione dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, ha redatto una perizia di variante riconducibile all'art. 120, comma 1, lettera c) e comma 3, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023.

La variante comporta un maggiore onere per lavori di € 6.890,87, pari al 13,869% % dell'importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri per la sicurezza, come si evince dal quadro economico di seguito riportato, rimodulato, oltre che nelle lavorazioni, anche nelle somme a disposizione dell'Amministrazione

**QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO**

<b>A) SOMME PER LAVORI</b>	<b>POST GARA</b>	<b>PVS</b>	<b>VARIAZIONI +/-</b>
-Importo lavori a base d'asta	65.028,18 €	74.188,29 €	9.160,11 €
-costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta"	5.371,55 €	5.975,29 €	603,74 €
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.074,27 €	2.074,27 €	- €
<b>Totale lavori a base di affidamento</b>	<b>72.474,00 €</b>	<b>82.237,85 €</b>	<b>9.763,85 €</b>
a dedurre il ribasso d'asta del 31,364%	20.395,44 €	23.268,42 €	2.872,98 €
<b>Importo dei lavori al netto del ribasso</b>	<b>44.632,74 €</b>	<b>50.919,87 €</b>	<b>6.287,13 €</b>
<b>Importo contrattuale dei lavori</b>	<b>52.078,56 €</b>	<b>58.969,43 €</b>	<b>6.890,87 €</b>
<b>B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>Spese generali</b>			
<i>IVA 22% sui lavori</i>	11.457,28 €	12.973,28 €	1.516,00 €
<i>Imprevisti</i>	3.623,70 €	- €	-3.623,70 €
<i>Incentivi, ex art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023</i>	1.159,58 €	1.315,81 €	156,23 €
<i>Incentivi, ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023</i>	289,90 €	328,95 €	39,05 €
<i>Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)</i>	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
<i>Spese gara e oneri assicurativi</i>	900,00 €	35,00 €	-865,00 €
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>22.430,46 €</b>	<b>19.653,04 €</b>	
<b>C) ECONOMIE</b>			
<i>Economie da ribasso d'asta 31,364%</i>	20.395,44 €	20.395,44 €	0,00 €
<i>Economie da IVA 22% su ribasso d'asta</i>	4.487,00 €	373,55 €	-4.113,45 €
<b>Totale economie</b>	<b>24.882,44 €</b>	<b>20.768,99 €</b>	<b>-4.113,45 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>		<b>99.391,46 €</b>	

La perizia è stata approvata tecnicamente in data 01/07/2024 e amministrativamente con Delibera di G.C. n. 120 del 01/07/2024.

**PROROGHE** con parere tecnico del 01/07/2024 è stata concessa una proroga di gg. 10 (dieci), fissando come nuovo termine per l'ultimazione dei lavori la data del 16/07/2024.

**ATTO DI SOTTOMISSIONE:** del 09/07/2024 registrato ad Agrigento il 22/07/2024 al n. 793 per un maggiore importo di € 6.890,87 al netto del ribasso d'asta del 31,364%

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 16/07/2024 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

**VARIAZIONE ASSETTO SOCIETARIO:** che con nota PEC del 18/07/2024 l'impresa CO.GE.MA. S.R.L. ha comunicato la variazione del proprio assetto societario, nominando come nuovo Amministratore Unico il Sig. Vitello Francesco;

**PIANO DI SICUREZZA:** come previsto dal capitolato speciale ed in conformità alle disposizioni di legge, il piano operativo di sicurezza (POS) predisposto dall'appaltatore è stato allegato al contratto e depositato tra gli atti del progetto.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

**VARIAZIONE APPORTATE:** non sono state apportate variazioni sostanziali, ma lievi variazioni che rientrano nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e sono state oggetto della perizia di variante di cui sopra.

**CERTIFICATI DI ACCONTO:** durante il corso dei lavori è stato emesso 1 certificato per l'importo complessivo di € 56.866,34 in data 05/08/2024;

**CONTO FINALE:** con proprio certificato del 23/07/2024, il direttore dei lavori, l'Arch. Giovanni Tinaglia, ha dichiarato i lavori ultimati in pari data;

Il Conto finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/08/2024 e in pari data la relazione sul conto finale e dagli stessi si evince un credito dell'impresa, dedotti gli acconti corrisposti, pari a € 285,76, determinato come di seguito:

<b>Ammontare complessivo dei lavori</b>	<b>€ 57.152,10</b>
<b>A detrarre gli acconti corrisposti (IVA esclusa)</b>	
<b>Certificato di pagamento n.1</b>	<b>€ 56.866,34</b>
<b>Resta il credito dell'impresa</b>	<b>€ 285,76</b>

**INFORTUNI SUL LAVORO:** durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** l'impresa ha regolarmente assicurato gli operai per gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Agrigento con posizione n° 0106192531.

**ASSICURAZIONI SOCIALI:** ai fini della stipula del Contratto, l'impresa è stata dichiarata in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi degli operai con DURC prot. INPS n° 39545844 del 05/02/2024, con scadenza validità il 04/06/2024. In occasione dello stato di avanzamento lavori, il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto agli Enti assicurativi e previdenziali se l'impresa esecutrice dei lavori di che trattasi avesse ottemperato agli obblighi di legge e se risultassero eventuali controversie di lavoro. Le risultanze di tali richieste sono state tutte favorevoli all'impresa esecutrice.

**AVVISI AI CREDITORI:** in data 23/07/2024 è stato pubblicato l'avviso ai creditori per eventuali crediti verso l'impresa e per indebite occupazioni di aree o stabili e danni diretti o indiretti a proprietà di terzi arrecati nell'esecuzione dei lavori

**CESSIONI DI CREDITO:** per i lavori in oggetto non risulta che l'impresa abbia ceduto i propri crediti.

**APERTURA CAVE DI PRESTITO:** per la esecuzione dei lavori, non sono state aperte cave di prestito.

Ribera, 22/08/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI - RUP

Arch. Giovanni Tinaglia





**LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DELLA VIA DI COLLEGAMENTO ALLA S.P. 32 RIBERA-CIANCIANA**

**IMPRESA: CO.GE.MA. S.R.L. - Via Giuseppe Mulè snc - Agrigento**

**CONTRATTO: Rep. n. 33 del 02/05/2024, registrato ad Agrigento in data 31/05/2024 al n. 516, per l'importo contrattuale di € 52.078,56, oltre IVA, di cui € 44.632,74 per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,364%, € 2.074,27 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso e € 5.371,55 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta**

**ATTO DI SOTTOMISSIONE del 09/07/2024, registrato ad Agrigento al n. 793 il 22/07/2024 per un maggiore importo contrattuale di € 6.890,87**

**CUP: H97H23002330004**

**CIG: B016589DC1**

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

(art. 28 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023)

Alla visita tenutasi il giorno 23/07/2024 è intervenuto oltre al sottoscritto Direttore dei lavori, il Sig. Vitello Francesco, Amministratore Unico dell'impresa esecutrice dei lavori in oggetto. Sulla scorta del progetto e dei documenti contabili, si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che gli stessi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e corrispondono a quelli previsti in progetto. Si sono verificate molte misure tra le dimensioni delle varie opere realizzate, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Quanto premesso il sottoscritto

### **DIRETTORE DEI LAVORI**

considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori, e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale dei lavori, mentre, per quanto non più ispezionabile, l'impresa dichiara la perfetta rispondenza tra i lavori e le revisioni progettuali;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto di appalto;
- che l'importo dei lavori è contenuto nei limiti delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non state fatte occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

**CERTIFICA**

che i lavori di "Manutenzione straordinaria del manto stradale della via di collegamento alla S.P. 32 Ribera-Ciacciana" sopra descritti, eseguiti dall'impresa CO.GE.MA. S.R.L., in base al contratto di appalto sopra citato, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

**Ammontare complessivo dei lavori** € 57.152,10

A detrarre gli acconti corrisposti (IVA esclusa)

**Certificato di pagamento n.1** € 56.866,34

**Resta il credito dell'impresa** € 285,76

diconsi Euro duecentottantacinque/76, delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato.

Ribera 22/08/2024

L'IMPRESA  
Vitello Francesco

  
CO.GE.MA. S.R.L.  
Via Giuseppe Basso, 100  
00100 ARGENTA  
P.IVA: 0263786 034 8

IL DIRETTORE DEI LAVORI - RUP  
Arch. Giovanni Tindaglia


CO.GE.MA. S.R.L.  
Via Giuseppe Ruffi, 21  
00100 ARGENTA  
P.IVA: 028388 0248



**LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DELLA VIA DI COLLEGAMENTO ALLA S.P. 32 RIBERA-CIANCIANA**

**IMPRESA: CO.GE.MA. S.R.L. – Via Giuseppe Mulè snc – Agrigento**

**CONTRATTO: Rep. n. 33 del 02/05/2024, registrato ad Agrigento in data 31/05/2024 al n. 516, per l'importo contrattuale di € 52.078,56, oltre IVA, di cui € 44.632,74 per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,364%, € 2.074,27 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso e € 5.371,55 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta**

**ATTO DI SOTTOMISSIONE del 09/07/2024, registrato ad Agrigento al n. 793 il 22/07/2024 per un maggiore importo contrattuale di € 6.890,87**

**CUP: H97H23002330004  
CIG: B016589DC1**

## **RELAZIONE FINALE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(art. 28, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023)

- Visto il contratto di appalto e tutti gli atti inerenti ai lavori in oggetto;
- Visto il registro di contabilità dei lavori, corredato dal relativo sommario e tutti gli atti di contabilità;
- Visti i verbali di consegna e ultimazione dei lavori;
- Visto il conto finale firmato dall'impresa senza riserve e domande;
- Vista la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori;

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

conferma il contenuto della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e liquida il credito dell'impresa in € 285/76 (Euro duecentottantacinque/76) e ne propone il pagamento alla stessa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui in oggetto, previa la prescritta approvazione degli atti di contabilità finale e l'acquisizione del DURC, documento unico sulla regolarità contributiva e retributiva dell'impresa.

Ribera, 22/08/2024




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Giovanni Tinaglia

Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del ..... 06 SET. 2024


Votazione UNANIME

Immediata esecutività    si     no

Il Sindaco  
(Avv. Matteo Ruyolo)



Il Segretario Generale  
(Dott. Leonardo Misuraca)



I Componenti

AUGELLO LEONARDO


CLEMENTE EMANUELE

DI CARO GIOVANNI

MICELI ROSALIA

SGRO' GIUSEPPE MARIA

Firma




---



---

ASSENTE

---



---



---




---

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO  


L'ASSESSORE ANZIANO  


IL SEGRETARIO GENERALE  


**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69 )

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06 SET. 2024

( ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i. )

Ribera, li 06 SET. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  


**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE \*

(Dott. Leonardo Misuraca)

\* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.