



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 del 23/01/2024

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Lavori di "Rifacimento della condotta fognaria e ripristino della transitabilità della strada di c.da Mirillo - Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione - art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitré del mese di gennaio, alle ore 8,30 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	RUVOLO MATTEO	SINDACO	X	
2	AUGELLO LEONARDO	VICE SINDACO	X	
3	CLEMENTE EMANUELE	ASSESSORE	X	
4	DI CARO GIOVANNI	ASSESSORE	X	
5	MICELI ROSALIA	ASSESSORE	X	
6	SGRO' GIUSEPPE MARIA	ASSESSORE	X	
		<i>N. presenti</i>	6	0

Presiede la seduta l'Avv. Matteo Ruvolo, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) , del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Lavori di "Rifacimento della condotta fognaria e ripristino della transitabilità della strada di c.da Mirillo - Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione - art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Ribera

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE : 2° Settore Infrastrutture e Urbanistica

Proponente :Arch. Giovanni Tinaglia, Responsabile del Servizio LL.PP.

Oggetto: Lavori di "Rifacimento della condotta fognaria e ripristino della transitabilità della strada di c.da Mirillo - Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione - art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023

Premesso:

che con OCDPC n 662/2020 ex OCDPC n 458/2017 sono stati finanziati i primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del Comune di Licata, in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Agrigento e Messina;

che con determina dirigenziale n. 190 del 31/05/2022 è stato disposto l'affidamento, alla RTP IMD, il servizio di progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, della Consulenza geologica, della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Rifacimento della condotta fognaria e ripristino della transitabilità della strada di alla c.da Mirillo", per un importo complessivo di € 360.000,00 pari al finanziamento concesso;

che ad evasione dell'incarico ricevuto, la RTP IMD, ha redatto, in data luglio 2022, il progetto esecutivo inerente i lavori di che trattasi, secondo le disposizioni e in conformità al D.Lgs n. 50/2016, "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni, e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207 -Regolamento di esecuzione ed attuazione, come recepiti in Sicilia con la L.R. n°12 del 12 luglio 2011 con le modificazioni di cui all'art. 24 L.R. n. 8/2016, e sulla base del prezzario unico regionale vigente ad oggi e distinto come di seguito:

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
- Importo lavori a base d'asta		€ 272.886,07	
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 3.092,08	
Totale lavori		€ 275.978,15	€ 275.978,15
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 Iva sui lavori 22%	€ 60.715,19		
B.2 Oneri di conferimento in discarica IVA compresa	€ 2.000,00		
B.3 Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n 50/2016	€ 3.311,74		
B.4 Comp. Tecniche (Prog., D.L., CSP, CSE, e Geol) oneri compresi	€ 9.226,54		
B.5 IVA sulle competenze tecniche	€ 2.029,84		
B.6 Imprevisti	€ 6.513,54		
B.7 Spese gara	€ 225,00		
Totale somme a disposizione	€ 84.021,85		€ 84.021,85
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 360.000,00

che il progetto esecutivo è stato approvato tecnicamente del RUP in data 16/11/2022 e Amministrativamente con delibera di G.C. n. 391 del 23/11/2022;

che in fase di pubblicazione del bando di gara è stato rilevato dalle imprese che alcuni prezzi non erano conformi al prezzario regionale approvato con D.A. n. 17/Gab del 29/06/2022 e pertanto si è proceduto all'aggiornamento degli elaborati economici;

che seguito dell'aggiornamento il quadro economico di progetto è rimasto invariato (rispetto al progetto precedentemente approvato) e, pertanto, veniva confermato nel seguente:

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
- Importo lavori a base d'asta		€ 272.886,07	
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 3.092,08	
Totale lavori		€ 275.978,15	€ 275.978,15
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 Iva sui lavori 22%	€ 60.715,19		
B.2 Oneri di conferimento in discarica IVA compresa	€ 2.000,00		

B.3 Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n 50/2016	€ 3.311,74		
B.4 Comp. Tecniche (Prog., D.L., CSP, CSE, e Geol) oneri compresi	€ 9.226,54		
B.5 IVA sulle competenze tecniche	€ 2.029,84		
B.6 Imprevisti	€ 6.513,54		
B.7 Spese gara	€ 225,00		
Totale somme a disposizione	€ 84.021,85		€ 84.021,85
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 360.000,00

che il progetto aggiornato è stato approvato, sotto l'aspetto tecnico, con parere del RUP in data 13/01/2023 e, sotto l'aspetto amministrativo, con determina dirigenziale n. 12 del 13/01/2023; che a seguito di gara di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n 50/2016, i lavori venivano affidati, giusto contratto di appalto rep. n. 3403 del 13/06/2023, registrato a Sciacca in data 19/06/2023 al n. 1016, all'impresa Si.Co. Edili s.r.l., con sede ad Agrigento, via dei Venti n. 4, CF: 02660610847 per l'importo contrattuale di € 191.413,49, di cui € 188.321,41 per lavori al netto del ribasso d'asta del 30,9890%, e € 3.092,08 per oneri connessi alla sicurezza rimodulando il quadro economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
Lavori			
Importo lavori a base d'asta	€ 272.886,07		
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.092,08		
Ribasso d'asta 30,9890%	€ 84.564,66		
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 188.321,41		
Importo contrattuale dei lavori (oneri compresi)	€ 191.413,49	€ 191.413,49	€ 191.413,49
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese generali			
B.1 Iva sui lavori 22%	€ 42.110,97		
B.2 Oneri di conferimento in discarica IVA compresa	€ 2.000,00		
B.3 Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n 50/2016	€ 3.311,74		
B.4 Comp. Tecniche (Prog., D.L., CSP, CSE, e Geol) oneri compresi	€ 9.226,54		
B.5 IVA sulle competenze tecniche	€ 2.029,84		
B.6 Imprevisti	€ 6.513,54		
B.7 Spese gara	€ 225,00		
Totale somme a disposizione	€ 65.417,63	€ 65.417,63	€ 65.417,63
Economie da ribasso d'asta	€ 84.564,66		
Economia da IVA su ribasso d'asta	€ 18.604,22		
Totale economie	€ 103.168,88	€ 103.168,88	€ 103.168,88
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 360.000,00

che i lavori, consegnati in data 03/07/2023 sono stati ultimati in data 26/10/2023 e quindi in tempo utile; che durante il corso dei lavori si è rilevata la necessità di redigere una perizia di per apportare migliorie ai lavori in esecuzione e per definire taluni aspetti di dettaglio. La variante ha comportato un maggiore onere per lavori di € 4.190,45, pari al 2,19% dell'importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri per la sicurezza, come si evince dal quadro economico di seguito riportato, rimodulato, oltre che nelle lavorazioni, anche nelle somme a disposizione dell'Amministrazione

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
Lavori	POST GARA	P.V.S.	VARIAZIONI +/-
Importo lavori	€ 275.978,15	€ 281.411,30	
Oneri sicurezza	€ 3.092,08	€ 4.515,10	
Importo lavori a base di affidamento	€ 272.886,07	€ 276.896,20	
Ribasso d'asta 30,9890%	€ 84.564,66	€ 85.807,36	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 188.321,41	€ 191.088,84	
Importo netto lavori a base di contratto	€ 191.413,49	€ 195.603,94	+ € 4.190,45
Somme a disposizione dell'Amm.ne			
B.1 Iva sui lavori 22%	€ 42.110,97	€ 43.032,87	+ € 921,90

B.2 Oneri di conferimento in discarica IVA compresa	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
B.3 Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n 50/2016	€ 3.311,74	€ 3.311,74	
B.4 Comp. Tecniche (Prog., D.L., CSP, CSE, e Geol) oneri compresi	€ 9.226,54	€ 9.226,54	
B.5 IVA sulle competenze tecniche	€ 2.029,84	€ 2.029,84	
B.6 Imprevisti	€ 6.513,54	€ 0	- € 6.513,54
B.7 Spese gara	€ 225,00	€ 225,00	
Totale somme a disposizione	€ 65.417,63	€ 59.825,99	- € 5.591,64
Economie da ribasso d'asta	€ 84.564,66	€ 84.564,66	
Economia IVA derivanti dal ribasso d'asta	€ 18.604,22	€ 18.604,22	
Ulteriori economie		€ 1.401,20	
Totale economie	€ 103.168,88	€ 104.570,08	
Importo totale del progetto	€ 360.000,00	€ 360.000,00	

che al maggiore importo dei lavori si è fatto fronte con le somme per imprevisti del progetto approvato che il direttore dei lavori ha redatto in data 12/01/2024 la Relazione sul Conto Finale e in pari data il Certificato di Regolare Esecuzione e lo stato finale dei lavori, sottoscritto dall'impresa senza riserva, dal quale si evince che il credito residuo dell'impresa ammonta a € 978,02 oltre IVA al 22%;
che non sono state formulate domande da parte dell'esecutore dei lavori;
che è stato effettuato l'avviso ai creditori ex art. 16, Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023, a mezzo pubblicazione sull'albo online del Comune;
Ritenuto, pertanto, che è possibile approvare il predetto certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26/06/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ed allegati;

Visto il PEG approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 03/07/2023;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Premesso quanto sopra

Vista la Relazione sul conto finale (Allegato n. 1)

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato n. 2);

Vista la Relazione finale del RUP (Allegato n. 3);

Visto il D.Lgs n 36/2023;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visti gli atti d'Ufficio.

P.Q.S.

PROPONE

Alla Giunta comunale

Di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di **"Rifacimento della condotta fognaria e ripristino della transitabilità della strada di alla c.da Mirillo"** e di confermare il credito dell'impresa in € 978,02 oltre IVA al 22% così come risulta dal conto finale e dal certificato di regolare esecuzione;

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dell'importo di € 1.193,18 comprensiva di IVA al 22% (imponibile € 978,02 + € 215,16 per IVA al 22%), all'impresa Si.Co. Edili s.r.l., con sede ad Agrigento, via dei Venti n. 4, CF: 02660610847, a titolo di rata di saldo per i lavori eseguiti, previa verifica del DURC;

Di prelevare la somma di € 1.193,18 comprensiva di IVA al 22% dal Capitolo 20810104/4, Imp. n. 2022/3792/2023;

Dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;

Di dare atto, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

Di evidenziare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, non verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ma solo all'albo pretorio on-line;

Di dare atto che Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) di cui all'art.15 del D.Lgs n. 36/2023 è l'Arch. Giovanni Tinaglia;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al summenzionato RUP, e né in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto.

Stante l'urgenza rendere la presente immediatamente esecutiva;

Ribera, 16/01/2024



Il Responsabile del Servizio LL.PP.

(Arch. Giovanni Tinaglia)



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto Lavori di "Rifacimento della condotta fognaria e ripristino della transitabilità della strada di c.da Mirillo - Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione - art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera, 26/01/2024

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
(Ing. Salvatore Ganduscio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Raffaele Gallo)



COMUNE DI RIBERA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

LAVORI : Interventi urgenti per il rifacimento della condotta fognaria e ripristino della transitabilità della strada di accesso alla contrada Mirillo Ribera -
CUP: H97H21000750001- CIG: 9501628F75

IMPRESA : SI.CO.EDILI S.R.L. con sede legale in Via Dei Venti n. 4 Agrigento

CONTRATTO : n°3403 di repertorio del 13/06/2023, registrato a Sciacca il 19/06/2023 al n. 1016 Serie IT-Atto di Sottomissione del 25/10/2023 registrato in Agrigento il 06/11/2023 al n°1084 - serie 3

Importo Complessivo dell'appalto	€ 360.000,00
Importo dei lavori a base d'asta compreso sicurezza	€ 275.978,15
Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 30,9890% compreso sicurezza	€ 191.413,49
Importo perizia al netto del ribasso d'asta del 30,9890% compreso sicurezza	€ 195.606,94
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.515,10

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Progetto Principale:

-Che con delibera di G.C. n. 391 del 23/11/2022, e riapprovato con l'aggiornamento degli elaborati economici con Determina n°12 del 13/01/2023, veniva approvato il progetto dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo di € 360.000,00 di cui € 272.886,07 per lavori a base d'asta, € 3092,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 84.021,85 per somme a disposizione finanziato con OCDPC n. 662/2020 ex OCDPC n. 458/2017, così il seguente quadro economico:

Importo lavori a base d'asta compreso sicurezza	€ 275.978,15
Oneri di sicurezza,	3.092,08
	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
	3.092,08 € 3.092,08
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 272.886,07
Importo complessivo dei lavori compreso sicurezza	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> € 275.978,15
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
IVA sui lavori (22% di A)	60.715,19

IVA al 22% su Servizio esterno di Progettazione, DL e Inarcassa	2.029,84	
Imprevisti ed arrotondamenti	6.513,54	
Spese di gara	225,00	
Per economie di gara IVA contrattuale su ribasso	18.604,12	
per economia ribasso d'asta	<u>84.564,66</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	168.586,51	168.586,51
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 360.000,00

Contratto: in data n°3403 di repertorio del 13/06/2023, registrato a Sciacca il 19.06.2023 al n°1016 Serie 1T.

Importo contrattuale: importo contrattuale netto pari a 191.413,49, di cui € 188.321,41 per lavori al netto del ribasso d'asta del 30,9890% ed € 3.092,08 per oneri connessi alla sicurezza.

Perizia di Variante tecnica e suppletiva 1° Atto di Sottomissione: - che a seguito di sopralluogo tecnico con l'impresa esecutrice si sono evidenziati alcuni accorgimenti tecnici e lavorazioni che anno reso necessario la redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva rientrante nella discrezionalità e competenze della Direzione Lavori , redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, il tutto mirato a rendere l'opera più funzionale in ogni sua parte, infatti tali variazioni non alterano sia la natura delle opere da realizzare , sia l'importo complessivo appaltato, per tali lavorazioni non previste in progetto saranno concordati n. 2 (due) nuovi prezzi da assoggettare allo stesso ribasso d'asta del 30,9890% di cui al contratto principale, tali prezzi sono stati desunti in parte da Prezzario Regionale;

L'introduzione dei nuovi prezzi e le variazioni apportate hanno comportato un aumento netto di spesa dei lavori pari a € 4.190,45 per una percentuale pari all' 2,19%, al netto del ribasso d'asta del 30,9890%, compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per tali somme si farà fronte con le somme destinate a imprevisti di cui al con il relativo Atto di Sottomissione del 25/10/2023, registrato in Agrigento il 06/11/2023 al n°1084 serie 3. A seguito della suddetta perizia si rimodula il quadro economico così distinto:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
Lavori			
Importo lavori		€ 281.411,30	
Oneri sicurezza		€ 4.515,10	
Importo lavori a base d'asta		€ 276.896,20	
Importo ribasso d'asta del 30,989%		€ 85.807,36	
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 191.088,84	
Totale lavori compreso oneri		€ 195.603,94	€ 195.603,94

Somme a disposizione dell'Amm.ne			
Spese generali			
IVA lavori al 22%	€	43.032,87	
Oneri conferimento discarica IVA compresa	€	2.000,00	
Incentivi art. 113 del D.Lgs n. 50/2016	€	3.311,74	
Comp. Tecn. Proget. Sicur. D.L compreso INARCASSA	€	9.226,54	
IVA 22% su compet. Tecn.	€	2.029,84	
Contributo ANAC	€	225,00	
Totale spese generali	€	59.825,99	€ 59.825,99
Economia ribasso d'asta	€	84.564,66	
Economie IVA da ribasso d'asta	€	18.604,22	
Altre economie	€	1.401,20	
Totale economie	€	104.570,08	€ 104.570,08
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne			€ 164.396,07
Importo complessivo			€ 360.000,00

Consegna lavori: i lavori sono stati consegnati in data 03/07/2023 come risulta da apposito verbale;

Tempo stabilito per l'esecuzione: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data della consegna per cui il tempo utile per l'ultimazione viene fissato per il giorno 30/12/2023

Sospensione e ripresa dei lavori: durante l'esecuzione dei lavori non sono state fatte sospensioni;

Proroghe concesse: durante l'esecuzione dei lavori non sono state necessarie proroghe;

Ultimazione dei lavori: che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 26/10/2023, come è stato accertato con relativo verbale;

Danni di forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Lavori in economia: in corso di esecuzione non sono stati eseguiti dei lavori in economia;

Descrizione dei lavori: i lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono nel rifacimento della condotta fognaria e ripristino della transitabilità della strada di accesso alla contrada Mirillo Ribera e precisamente riguardante i lavori di consolidamento, cunettone, opere di bonifica sede stradale e relativa pavimentazione in conglomerato bituminoso etc.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

Variazioni apportate: le principali variazioni apportate e giustificata con la perizia sopraccitata.

Certificati d'acconto: durante il corso dei lavori sono stati emessi n°1 certificato d'acconto lavori, per un importo di € 194.625,92;

Quadro economico allo stato finale

QUADRO ECONOMICO STATO FINALE			
Lavori			
Importo lavori	€ 281.411,30		
Oneri sicurezza	€ 4.515,10		
Importo lavori a base d'asta	€ 276.896,20		
Importo ribasso d'asta del 30,989%	€ 85.807,36		
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 191.088,84		
Totale lavori compreso oneri della sicurezza	€ 195.603,94	€ 195.603,94	
Somme a disposizione dell'Amm.ne			
Spese generali			
IVA lavori al 22%	€ 43.032,87		
Oneri conferimento discarica IVA compresa	€ 2.832,88		
Incentivi art. 113 del D.Lgs n. 50/2016	€ 3.311,74		
Comp. Tecn. Proget. Sicur. D.L compreso INARCASSA	€ 9.226,54		
IVA 22% su compet. Tecn.	€ 2.029,84		
Contributo ANAC	€ 225,00		
Totale spese generali	€ 60.658,87	€ 60.658,87	
Importo complessivo dell'intervento		€ 256.262,80	€ 256.262,80
Economie			
Economia ribasso d'asta	€ 84.564,66		
Economie IVA da ribasso d'asta	€ 18.604,22		
Altre economie	€ 568,32		
Totale economie	€ 103.737,20	€ 103.737,20	€ 103.737,20
Disponibilità finanziaria complessiva			€ 360.000,00

Stato finale: lo stato finale a tutto il 26/10/2023 è stato redatto in data 09/01/2024 ed importa complessivamente al netto compreso oneri sicurezza € 195.603,94

da cui sono detratte:

a) per certificati d'acconto emessi € 194.625,92
 Totale € 194.625,92 € 194.625,92

Resta il credito netto all'impresa di € 978,02

Oltre al rimborso a saldo finale degli oneri di conferimento a discarica.

Riserve da parte dell'impresa: durante il corso dei lavori l'impresa non ha posto alcuna riserva sul registro di contabilità.

Infortuni sul lavoro: durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazione operai: L'impresa SI.CO.EDILI S.R.L. ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento: con codice PAT n. 92923978 - codice ditta n. 18984793 con decorrenza dal 12/07/2023 e scadenza 12/01/2024.

Avviso ai creditori: L'avviso ai creditori è stato pubblicato all'Albo del Comune di Ribera, senza che siano

pervenute o siano state comunicate richieste di credito o comunicazioni di danni subiti;

Cessioni di Credito: per quanto a conoscenza ed in relazione alla certificazione emessa dal Responsabile del Procedimento, per i lavori in questione, l'impresa non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

Direzione dei Lavori: i lavori sono stati sempre diretti dal Ing. Rocco Ingianni.

Ribera li 12/01/2024



IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Rocco Ingianni
[Handwritten signature]



Firmato digitalmente da
MELANIA LIMBLICI
C: IT

Firmato digitalmente da
Rocco Ingianni
dott. ing.
Rocco Ingianni
C: Ingianni Rocco
O: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani
T: Ingegnere A
Serial Number = TIMT-NGNRCC76S22D423D
C = IT • TRAPANI



COMUNE DI RIBERA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

LAVORI : Interventi urgenti per il rifacimento della condotta fognaria e ripristino della transitabilità della strada di accesso alla contrada Mirillo Ribera -
CUP: H97H21000750001- CIG: 9501628F75

IMPRESA : SI.CO.EDILI S.R.L. con sede legale in Via Dei Venti n. 4 Agrigento

CONTRATTO : n°3403 di repertorio del 13/06/2023, registrato a Sciacca il 19/06/2023 al n. 1016 Serie 1T-
 Atto di Sottomissione del 25/10/2023 registrato in Agrigento il 06/11/2023 al n°1084 - serie 3

Importo Complessivo dell'appalto	€	360.000,00
Importo dei lavori a base d'asta compreso sicurezza	€	275.978,15
Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 30,9890% compreso sicurezza	€	191.413,49
Importo perizia al netto del ribasso d'asta del 30,9890% compreso sicurezza	€	195.606,94
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.515,10

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto ing. Rocco Ingianni nella qualità di Direttore dei Lavori

- Visto l'art. 102 comma 3 del D.M. 50/2016;

- Considerato che nei giorni del 12/10/2023 e del 26/10/2023 sono stati effettuali appositi controlli ed accertamenti di cantiere con contestuale visita di sopralluogo finale a seguito di preavviso verbale;

- Considerato che sono intervenuti alla visita i signori:

- Ing. Rocco Ingianni nella qualità di Direttore dei Lavori;
- Sig. Limblici Melania nella qualità di legale rappresentante della ditta appaltatrice SI.CO.EDILI S.R.L. impresa esecutrice dei lavori;

I sottoscritti in seguito ai risultati della visita e visto:

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia di lavori pubblici;

- tutte le approvazioni del progetto e delle risultanze di gara come sopracitato nella relazione sul conto finale;

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, la sottoscritta Direzione dei Lavori in considerazione che:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e nelle varianti apportate e nelle marginali variazioni e modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori, e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche effettuate il 12/10/2023 e 26/10/2023, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto;
- che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa **SI.CO.EDILI s.r.l. di Agrigento** impresa esecutrice dei lavori con contratto n. 3403 di repertorio del 13/06/2023, ed atto di sottomissione del 25/10/2023 registrato ad Agrigento il 06/11/2023 al n°1084, serie3,

sono stati regolarmente eseguiti e liquida:

Sommano Lavori al Netto € 195.603,94

A CUI SI DETRAE :

- Certificati acconto emessi

N°1 del 26/10/2023 di € 194.625,92

TOTALE A DETRARRE € € 194.625,92

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA € € 978,02

delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, oltre al rimborso di eventuali residui a saldo degli oneri di conferimento a discarica, salvo la prescritta approvazione del presente certificato.


Ribera li' 12/01/2024

L'Impresa

SI.CO.EDILI s.r.l. – Limblici Melania



Firmato digitalmente da
MELANIA LIMBLICI
C: IT



Visto

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCELM

arch. Giovanni Tinaglia



LAVORI: INTERVENTI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA E RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA CONTRADA MIRILLO DI RIBERA

IMPRESA: SICO EDILI SRL, con sede ad Agrigento, via Dei Venti n.4

CONTRATTO: Rep. n 3403 del 13/06/2023, registrato a Sciacca in data 19/06/2023 al n. 1016, per l'importo contrattuale di € 191.413,49, oltre IVA, di cui € 188.321,41 per lavori al netto del ribasso d'asta del 30,9890%, ed € 3.092,08 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso

ATTO DI SOTTOMISSIONE: del 25 ottobre 2023, reg.to ad Agrigento in data 06.11.2023 al n. 1084

CUP: H97H21000750001 – CIG:9501628F75

RELAZIONE FINALE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(art. 202 del DPR 207/2010)

- Visto il contratto di appalto e tutti gli atti inerenti ai lavori in oggetto;
- Visto il registro di contabilità dei lavori, corredato dal relativo sommario e tutti gli atti di contabilità;
- Visti i verbali di consegna e ultimazione dei lavori;
- Visto il conto finale firmato dall'Impresa senza riserve e domande;
- Vista la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

conferma il contenuto della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e liquida il credito dell'impresa in € 978,02 diconsi Euro novecentosettantotto/02, e ne propone il pagamento alla stessa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui in oggetto, previa la prescritta approvazione degli atti di contabilità finale e l'acquisizione del DURC, documento unico sulla regolarità contributiva e retributiva dell'Impresa.

Ribera, 12/01/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giovanni Finaglia




Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del 23/01/2024 ore 8,30

Votazione *M.M.M./me*

Immediata esecutività si no

Il Sindaco

(Avv. Matteo Ruvolo)


Il Segretario Generale

(Dott. Leonardo Misuraca)


I Componenti

AUGELLO LEONARDO






CLEMENTE EMANUELE

DI CARO GIOVANNI

MICELI ROSALIA

SGRO' GIUSEPPE MARIA

Firma

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23 GEN. 2024

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 23 GEN. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE


ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *
(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.