

COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 del 28/01/2025

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico dei locali adibiti a biblioteca comunale siti in Ribera con accesso da via Don Minzoni" - Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione - art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di Gennaio, alle ore 18,30 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	RUVOLO MATTEO	SINDACO	X	
2	AUGELLO LEONARDO	VICE SINDACO	X	
3	CLEMENTE EMANUELE	ASSESSORE	X	
4	DI CARO GIOVANNI	ASSESSORE	X	
5	MICELI ROSALIA	ASSESSORE	X	
6	SGRO' GIUSEPPE MARIA	ASSESSORE	X	
		<i>N. presenti</i>	6	0

Presiede la seduta Presiede la seduta l'Avv. Matteo Ruvolo, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) , del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico dei locali adibiti a biblioteca comunale siti in Ribera con accesso da via Don Minzoni" - Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione - art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023.**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE : 2° Settore Infrastrutture e Urbanistica

Proponente : Arch. Giovanni Tinaglia, Responsabile del Servizio LL.PP.

Oggetto: Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico dei locali adibiti a biblioteca comunale siti in Ribera con accesso da via Don Minzoni"- Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione – art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023

Premesso

che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020, pubblicato sulla GURI n 244 del 02/10/2020, sono state emanate le modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali, in base ai criteri di ripartizione stabiliti dalla suddetta normativa, vengono assegnati €. 48.698,13 per l'anno 2023.

che ad evasione dell'incarico ricevuto, l'ing. Leonardo Vaccaro, in data 31/08/2023 ha redatto il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, ai sensi del previgente D.Lgs n. 50/2016 e del prezzario vigente nell'anno 2019; che ai fini di concorrere all'assegnazione del contributo previsto dal citato decreto per l'anno 2023, il progettista ha aggiornato ed integrato, in data dicembre 2023, il progetto esecutivo inerente i lavori di "Ampliamento e manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico dei locali adibiti a biblioteca comunale siti in Ribera con accesso da via Don Minzoni" secondo le disposizioni e in conformità al vigente D.Lgs n. 36/2023, "Codice dei contratti", e sulla base del prezzario unico regionale vigente, per l'importo complessivo pari a €. 48.698,13 e risulta distinto come di seguito:

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta		€ 24.959,04	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.665,50	
-costo della manodopera		€ 10.260,09	
Totale lavori		€ 36.884,63	€ 36.884,63
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese generali			
Imprevisti (IVA compresa)	€ 2.000,00		
Polizze assicurative	€ 581,92		
IVA 22% sui lavori	€ 8.114,62		
Incentivo ex art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 590,15		
Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)	€ 526,81		
Totale somme a disposizione	€ 11.813,50	€ 11.813,50	€ 11.813,50
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 48.698,13

che il progetto è stato approvato tecnicamente dal RUP in data 18/12/2023, e amministrativamente con determina dirigenziale n. 613 del 19/12/2023;

che a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023, i lavori venivano affidati, giusto contratto di appalto rep. n. 14 del 13/02/2024, all'impresa Osti Impianti s.r.l., con sede a Santa Margherita Belice, Piazzale Agrigento n. 21, P.IVA e C.F.: 03077060840 per l'importo contrattuale di € 43.476,75, di cui € 23.711,09 per lavori al netto del ribasso d'asta del 5,00%, € 1.665,50 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 10.260,09 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta, rimodulando il quadro economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
Descrizione voce di spesa		Parziali	Totali
LAVORI			
Importo lavori a base di affidamento		€ 24.959,04	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.665,50	
Costo della manodopera non soggetto a ribasso		€ 10.260,09	
	Sommano	€ 36.884,63	
Ribasso d'asta del 5%		€ 1.247,95	

Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 23.711,09	
Importo contrattuale dei lavori (compreso oneri per la sicurezza)	€ 35.636,68	€ 35.636,68
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Imprevisti (IVA compresa)	€ 2.000,00	
Polizze assicurative	€ 581,92	
IVA 22% sui lavori	€ 7.840,07	
Incentivo ex art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 590,15	
Oneri di conferimento in discarica IVA compresa)	€ 526,81	
Importo Totale Somme a disposizione	€ 11.538,95	€ 11.538,95
ECONOMIE		
Economie da ribasso sui lavori	€ 1.247,95	
Economie da IVA sul ribasso sui lavori	€ 274,55	
Totale economie	€ 1.522,50	€ 1.522,50
Costo totale del progetto		€ 48.698,13

che il direttore dei lavori ha redatto in data 14/03/2024 la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione e lo stato finale dei lavori, sottoscritto dall'impresa senza riserva;
che non sono state formulate domande da parte dell'esecutore dei lavori;
ritenuto, pertanto, che è possibile dichiarare ammissibile il predetto certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L.;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 26/08/2024 con la quale si è provveduto ad approvare il Documento Unico di Programmazione (/DUP) per il triennio 2024-2026 (art.170, comma 1, del D.lgs. n.267/2000);

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/08/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2024, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2024-2026;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 141 del 28/08/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione definitivo per l'anno 2024;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto

Premesso quanto sopra

Vista la Relazione sul conto finale (Allegato n. 1)

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato n. 2)

Vista la Relazione finale del RUP (Allegato n. 3)

Visto il D.Lgs n. 36/2023

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. n. 165/2001

Visto il D.Lgs. n. 118/2011

Visto il vigente Statuto Comunale

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni

Visto l'O.R.EE.LL.

Visti gli atti d'Ufficio.

P.Q.S.

PROPONE

Di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico dei locali adibiti a biblioteca comunale siti in Ribera con accesso da via Don Minzoni" e di confermare il credito dell'impresa in € 927,84 oltre IVA al 22% così come risulta dal conto finale e dal certificato di regolare esecuzione;

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dell'importo di € 1.131,96 comprensiva di IVA al 22% (imponibile € 927,84 + € 204,12 IVA 22%), all'impresa Osti Impianti s.r.l., con sede a Osti Impianti s.r.l., con sede a Santa Margherita Belice, Piazzale Agrigento n. 21, costituito da somme dovute a saldo per lavori e ritenute dello 0,50 per cento operate a garanzia dell'osservanza degli obblighi di cui all'art. 7, comma 1 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000 per i lavori eseguiti, previa verifica del DURC;

Di prelevare la somma di € 1.131,96 comprensiva di IVA al 22% dal Capitolo 20150101/5, Imp. n. 2023/7372/2024.

Dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento.

Di dare atto, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Di evidenziare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, non verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ma solo all'albo pretorio on-line.

Di dare atto che Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) di cui all'art.15 del D.Lgs n. 36/2023 è l'Arch. Giovanni Tinaglia.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al summenzionato RUP, e né in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto.

Stante l'urgenza rendere la presente immediatamente esecutiva;

Ribera, 20/01/2024 .



Il Responsabile del Servizio LL.PP.
(Arch. Giovanni Tinaglia)



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto: Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico dei locali adibiti a biblioteca comunale siti in Ribera con accesso da via Don Minzoni"- Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione – art. 26, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera, 22/01/2023



IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
(Ing. Salvatore Ganduscio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ribera 22/1/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Raffaele Gallo)

LAVORI: AMPLIAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE SITI IN RIBERA CON ACCESSO DA VIA DON MINZONI

IMPRESA: Osti Impianti s.r.l. - Piazzale Agrigento n. 21 - Santa Margherita di Belice (AG)

CONTRATTO: Rep. n. 14 del 13/02/2024

IMPORTO CONTRATTUALE: € 35.636,68, di cui € 23.711,08 per lavori al netto del ribasso d'asta del 5%, € 1.665,50 per oneri connessi alla sicurezza e € 10.260,09 per costo della manodopera

CUP: H92H23000730001 - CIG: ZD43DFE5FE

RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI

(All. II.14, art. 12, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 36/2023)

PROGETTO PRINCIPALE:

che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020, pubblicato sulla GURI n 244 del 02/10/2020, sono state emanate le modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali, in base ai criteri di ripartizione stabiliti dalla suddetta normativa, vengono assegnati €. 48.698,13 per l'anno 2023.

che con Determina Dirigenziale n. 547 del 07/11/2017 è stato conferito, all'ing. Leonardo Vaccaro, l'incarico per l'affidamento del servizio di verifica di rispondenza degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, tra cui anche quello relativo ai locali ove è ubicata la biblioteca comunale.

che il professionista ha redatto, in data 31/10/2019, il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, ai sensi del previgente D.Lgs n. 50/2016 e del prezzario vigente nell'anno 2019; che ai fini di concorrere all'assegnazione del contributo previsto dal citato decreto per l'anno 2023, il progettista ha aggiornato ed integrato, in data dicembre 2023, il progetto esecutivo inerente i lavori di "Ampliamento e manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico dei locali adibiti a biblioteca comunale siti in Ribera con accesso da via Don Minzoni" secondo le disposizioni e in conformità al vigente D.Lgs n. 36/2023, "Codice dei contratti", e sulla base del prezzario unico regionale vigente, per l'importo complessivo pari a €. 48.698,13 e risulta distinto come di seguito:

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta		€ 24.959,04	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.665,50	
-costo della manodopera		€ 10.260,09	
Totale lavori		€ 36.884,63	€ 36.884,63
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese generali			
Imprevisti (IVA compresa)	€ 2.000,00		
Polizze assicurative	€ 581,92		
IVA 22% sui lavori	€ 8.114,62		
Incentivo ex art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 590,15		
Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)	€ 526,81		
Totale somme a disposizione	€ 11.813,50	€ 11.813,50	€ 11.813,50
		IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 48.698,13

che il progetto è stato approvato tecnicamente in data 18/12/2023, e amministrativamente con determina dirigenziale n. 613 del 19/12/2023;

DESCRIZIONE DEI LAVORI: I lavori consistevano essenzialmente: realizzare di nuove dorsali nei due piani all'interno di canale portacavi a vista; realizzare nuove canalizzazioni e conduttori e nuovo quadro elettrico al piano biblioteca; sfilaggio di cavi esistenti e l'inserimento di nuovi cavi nelle tubazioni esistenti e l'aggiunta di un nuovo interruttore generale ed un nuovo centralino nel piano ammezzato; posa in opera di nuove plafoniere per l'illuminazione di emergenza; posa in opera di nuove plafoniere per l'illuminazione con tecnologia a LED nell'ammezzato; ampliamento e manutenzione straordinaria sui quadri di sezionamento; installazione di collegamenti equipotenziali supplementari nei servizi igienici; controllo e verifica dell'impianto di messa a terra, il ripristino di collegamenti non corretti e misura di resistenza e dell'equipotenzialità; installazione dei cartelli in prossimità dei pozzetti di terra; pitturazione di entrambi i piani con due mani di idropittura; Installazione di un limitatore di sovratensione combinato per impianti con alimentazione da 230/400 V~ (50-60 Hz). SPD T2 (classe II) per la protezione del quadro Q0, sarà del tipo dotato di moduli estraibili con indicatore di stato.

ASSUNTORE DEI LAVORI: impresa Osti Impianti srl Unipersonale, avente sede legale in Santa Margherita Belice, Piazzale Agrigento n. 21, con Codice Fiscale 03077060840, per l'importo netto di € 43.476,75 di cui € 23.711,09 per lavori al netto del ribasso del 5%, € 1.665,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 10.260,09 per costi della manodopera anch'essi non soggetti a ribasso, ed € 7.840,07 per IVA al 22%; secondo il quadro economico rimodulato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST GARA		
Descrizione voce di spesa	Parziali	Totali
LAVORI		
Importo lavori a base di affidamento	€ 24.959,04	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.665,50	
Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 10.260,09	
Sommano	€ 36.884,63	
Ribasso d'asta del 5%	€ 1.247,95	
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 23.711,09	
Importo contrattuale dei lavori (compreso oneri per la sicurezza)	€ 35.636,68	€ 35.636,68
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Imprevisti (IVA compresa)	€ 2.000,00	
Polizze assicurative	€ 581,92	
IVA 22% sui lavori	€ 7.840,07	
Incentivo ex art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 590,15	
Oneri di conferimento in discarica IVA compresa)	€ 526,81	
Importo Totale Somme a disposizione	€ 11.538,95	€ 11.538,95
ECONOMIE		
Economie da ribasso sui lavori	€ 1.247,95	
Economie da IVA sul ribasso sui lavori	€ 274,55	
Totale economie	€ 1.522,50	€ 1.522,50
Costo totale del progetto		€ 48.698,13

CONTRATTO: il Contratto è stato stipulato in data 13/02/2024, Rep. n. 14.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 35.636,68 di cui € 23.711,09 per lavori al netto del ribasso d'asta del 5%, € 1.665,50 per oneri della sicurezza e € 10.260,09 per costo della manodopera.

CAUZIONE: l'impresa ha costituito la cauzione definitiva del valore di € 1.844,24 mediante polizza fidejussoria assicurativa della Società Cattolica Assicurazioni S.p.A., n° 732109908 del 29/12/2023, mentre per la responsabilità civile di danni nell'esecuzione dei lavori, è stata stipulata, con la stessa Società la polizza n° 00043612301702 in data 12/05/2023 per un massimale di € 10.000.000,00.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dall'Arch. Giovanni Tinaglia, Tecnico Comunale di Ribera.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale in via d'urgenza redatto in data 29/12/2023.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: per l'esecuzione dei lavori erano stati stabiliti dal capitolato speciale d'appalto, giorni 58 (cinquantotto) a partire dalla data del verbale di consegna e quindi il termine utile entro cui terminare i lavori rimaneva fissato al 24/02/2024.

PERIZIA DI VARIANTE: nel corso dei lavori non è stata redatta alcuna perizia di variante.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 22/02/2024 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

PIANO DI SICUREZZA: come previsto dal capitolato speciale ed in conformità alle disposizioni di legge, il piano operativo di sicurezza (POS) predisposto dall'appaltatore è stato allegato al contratto e depositato tra gli atti del progetto.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

VARIAZIONE APPORTATE: non sono state apportate variazioni sostanziali, ma lievi variazioni che rientrano nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e sono state oggetto della perizia di assestamento di cui sopra.

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso 1 certificato per l'importo complessivo di € 29.461,49 in data 18/03/2024;

CONTO FINALE: con proprio certificato del 26/02/2024, il direttore dei lavori, l'Arch. Giovanni Tinaglia, ha dichiarato i lavori ultimati in data 22/02/2024;

Il Conto finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/03/2024 e in pari data la relazione sul conto finale e dagli stessi si evince un credito dell'impresa, dedotti gli acconti corrisposti, pari a € 927,84 costituito da somme dovute a saldo per lavori e ritenute dello 0,50 per cento operate a garanzia dell'osservanza degli obblighi di cui all'art. 7, comma 1, del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. n. 145/2000, determinato come di seguito:

Ammontare complessivo dei lavori	€ 30.389,33
A detrarre gli acconti corrisposti (IVA esclusa)	
Certificato di pagamento n.1	€ 29.461,49
Resta il credito dell'impresa	€ 927,84

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato gli operai per gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Agrigento con posizione n° 96661731/50.

ASSICURAZIONI SOCIALI: ai fini della stipula del Contratto, l'impresa è stata dichiarata in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi degli operai con DURC prot. INAIL n° 40145843 del 08/09/2023, con scadenza validità il 06/01/2024. In occasione dello stato di avanzamento lavori, il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto agli Enti assicurativi e previdenziali se l'impresa esecutrice dei lavori di che trattasi avesse ottemperato agli obblighi di legge e se risultassero eventuali controversie di lavoro. Le risultanze di tali richieste sono state tutte favorevoli all'impresa esecutrice.


AVVISI AI CREDITORI: poiché nel corso dei lavori non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi, non si è ritenuto necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi ai creditori all'albo pretorio comunale; all'uopo è stata rilasciata apposita certificazione da parte del Direttore dei Lavori – RUP.

CESSIONI DI CREDITO: per i lavori in oggetto non risulta che l'impresa abbia ceduto i propri crediti.

APERTURA CAVE DI PRESTITO: per la esecuzione dei lavori, non sono state aperte cave di prestito.

Ribera, 14/03/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI – RUP
Arch. Giovanni Tinaglia



LAVORI: AMPLIAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE SITI IN RIBERA CON ACCESSO DA VIA DON MINZONI

IMPRESA: Osti Impianti s.r.l. - Piazzale Agrigento n. 21 - Santa Margherita di Belice (AG)

CONTRATTO: Rep. n. 14 del 13/02/2024

IMPORTO CONTRATTUALE: € 35.636,68, di cui € 23.711,08 per lavori al netto del ribasso d'asta del 5%, € 1.665,50 per oneri connessi alla sicurezza e € 10.260,09 per costo della manodopera

CUP: H92H23000730001 - CIG: ZD43DFE5FE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

(art. 28 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023)

Alla visita tenutasi il giorno 26/02/2024 è intervenuto oltre al sottoscritto Direttore dei lavori, il Sig. Uricolo Vincenzo, Amministratore Unico dell'impresa esecutrice dei lavori in oggetto. Sulla scorta del progetto e dei documenti contabili, si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che gli stessi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e corrispondono a quelli previsti in progetto. Si sono verificate molte misure tra le dimensioni delle varie opere realizzate, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Quanto premesso il sottoscritto

DIRETTORE DEI LAVORI

considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori, e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale dei lavori, mentre, per quanto non più ispezionabile, l'impresa dichiara la perfetta rispondenza tra i lavori e le revisioni progettuali;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto di appalto;
- che l'importo dei lavori è contenuto nei limiti delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non state fatte occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori di "Ampliamento e manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico dei locali adibiti a biblioteca comunale siti in Ribera con accesso da via Don Minzoni" sopra descritti, eseguiti dall'impresa **Osti Impianti srl Unipersonale**, in base al contratto di appalto sopra citato, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

Ammontare complessivo dei lavori
A detrarre gli acconti corrisposti (IVA esclusa)

€ 30.389,33

Certificato di pagamento n.1

Resta il credito dell'impresa

diconsi Euro novecentoventisette/84, delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato.


€ 29.461,49

€ 927,84

Ribera, 14/03/2024

L'IMPRESA
Uricolo Vincenzo

OSTI IMPIANTI SRL
Uricolo Vincenzo
L'Amministratore Unico
P.IVA 030177060840



IL DIRETTORE DEI LAVORI - RUP
Arch. Giovanni Tinaglia

12
10

В МУ ОБЩЕСТВО
Г. УНИВЕРСИТЕТ
УЛИЦА АЛЕКСАНД
ОСНОВАНИЕ 281

LAVORI: AMPLIAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE SITI IN RIBERA CON ACCESSO DA VIA DON MINZONI

IMPRESA: Osti Impianti s.r.l. - Piazzale Agrigento n. 21 - Santa Margherita di Belice (AG)

CONTRATTO: Rep. n. 14 del 13/02/2024

IMPORTO CONTRATTUALE: € 35.636,68, di cui € 23.711,08 per lavori al netto del ribasso d'asta del 5%, € 1.665,50 per oneri connessi alla sicurezza e € 10.260,09 per costo della manodopera

CUP: H92H23000730001 - CIG: ZD43DFE5FE

RELAZIONE FINALE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(art. 28, comma 3, allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023)

Visto il contratto di appalto e tutti gli atti inerenti ai lavori in oggetto;

Visto il registro di contabilità dei lavori, corredato dal relativo sommario e tutti gli atti di contabilità;

Visti i verbali di consegna e ultimazione dei lavori;

Visto il conto finale firmato dall'Impresa senza riserve e domande;

Vista la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

conferma il contenuto della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e liquida il credito dell'Impresa in € **927,84** (Euro novecentoventisette/84) e ne propone il pagamento alla stessa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui in oggetto, previa la prescritta approvazione degli atti di contabilità finale e l'acquisizione del DURC, documento unico sulla regolarità contributiva e retributiva dell'Impresa.

Ribera, 14/03/2024



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giovanni *Mauglio*

COMUNE DI RIBERA

Data: 24.01.2025

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2025

Pag.: 1

Capitolo 20150101		Articolo 5	Numero Id. 0	Missione 1		Programma 5	
				Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx			
Descrizione Manutenz.straord.edifici ed impianti di proprietà comunale Biblioteca (cap. 4029/1)							
Stanziamto iniziale di competenza		0.00	Stanziamto iniziale di cassa			11.984,34	
Variazioni ordinarie in piu'		0.00	Variazioni di cassa in piu'			0.00	
Variazioni da riaccertamento in piu'		0.00	Variazioni di cassa in meno			0.00	
Variazioni ordinarie in meno		0.00	Stanziamto assestato di cassa			11.984,34	
Variazioni da riaccertameno in meno		0.00	Stanziamto pluriennale esercizio 2026			0.00	
Stanziamto assestato di competenza		0.00	Stanziamto pluriennale esercizio 2027			0.00	
Stanziamto residui anno 2024		11.984,34					
Eser.	Data	Deliberazione	Creditore	Pluriennale	Competenza	Residui	Totale Liquid.
Numero	Codice CIG		Descrizione	Importo Orig.	Importo Orig.	Importo Orig.	Totale Mandati
Anno/Pr	Tipo/Siope	Piano dei Conti		Variazioni	Variazioni	Variazioni	Da pagare
* 2023	31.12.2023	626 28.12.2023	10994: Osti Impianti s.r.l.			11.984,34	0.00
7372	ZD43DFR5FE	Determinazione 2	Ampliamento e manutenzione str				0.00
2024/ 1	Effet	2.02.01.09.019	aordinaria impianto elettrico				11.984,34
			dei locali adibiti a bibliotec				
			a comunale.				
* : Riaccertato							0.00
Totali impegni stampati				0.00	0.00	11.984,34	0.00
Totali impegni esterni ai limiti di stampa				0.00	0.00	0.00	0.00
Totali complessivi				0.00	0.00	11.984,34	0.00
Disponibilita'				0.00	0.00	0.00	11.984,34


Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del **28 GEN. 2025** ore 1830
Votazione **.UNANIME.**

Immediata esecutività si no

Il Sindaco

(Avv. Matteo Ruvolo)


Il Segretario Generale

(Dott. Leonardo Misuraca)


I Componenti

AUGELLO LEONARDO


CLEMENTE EMANUELE


DI CARO GIOVANNI


MICELI ROSALIA


SGRO' GIUSEPPE MARIA


Firma














La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

L'ASSESSORE ANZIANO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28 GEN 2025

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 28 GEN 2025

IL SEGRETARIO GENERALE


ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *

(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.