



**COMUNE DI RIBERA**  
2° Settore - Infrastrutture e Urbanistica

**LAVORI DI:** Completamento del 2° stralcio delle opere di urbanizzazione nel Piano Insediamenti Produttivi in c.da Donna Vanna

**IMPRESA:** I.G.Group S.r.L con sede in Agrigento

**TERZO CERTIFICATO DI PAGAMENTO: € 287.643,03**

VISTO il contratto in data 06.03.2006 n° 3112 registrato a Sciacca il 27.03.2006 al n.3/2 con il quale fu affidata la esecuzione dei suddetti lavori per la somma di ..... € 1.263.797,59

VISTO l'atto di sottoscrizione n. 1 del 09/09/2013 registrato ad Agrigento al n. 3467, serie n.3 del 15.10.2013 della Perizia di Variante approvata con Dirigenza n. 115 del 28/06/2013 € 1.263.797,59

VISTO lo Stato di avanzamento a tutto il 22/11/2013 da cui risulta che l'importo lordo per lavori è pari a € 1.508.015,29

VISTO che l'ammontare per lavori al netto del ribasso d'asta, e compresi oneri sicurezza e spese è pari a € 929.766,91 così distinto:

| Importo certificati precedenti |            |                     | Voci e importi presente certificato           |                     |
|--------------------------------|------------|---------------------|---|---------------------|
| n.                             | data       | importo             |   |                     |
| 1                              | 11/01/2013 | € 239.405,23        | a) per lavori al netto del ribasso d'asta     | € 904.975,91        |
| 2                              | 11/10/2013 | € 398.069,62        | b) per lavori a corpo                         |                     |
|                                |            |                     | c) per lavori in economia                     |                     |
|                                |            |                     | d) per materiali giacenti in cantiere         |                     |
|                                |            |                     | e) per quota oneri sicurezza                  | € 25.261,10         |
|                                |            |                     | f) per materiali a piè d'opera.....           |                     |
|                                |            |                     |   |                     |
|                                |            |                     | <b>Sommario</b>                               | <b>€ 929.766,91</b> |
| <b>da cui deducendo:</b>       |            |                     |   |                     |
|                                |            |                     | Per infortuni 0,5% di                         | € 4.648,93          |
|                                |            |                     | Per certificati emessi precedentemente        | € 637.475,05        |
|                                |            |                     | per pena e ritardata ultimazione (art.10 CSA) |                     |
|                                |            |                     |   |                     |
|                                |            |                     | <b>Totale delle deduzioni</b>                 | <b>€ 642.123,98</b> |
| <b>Totale</b>                  |            | <b>€ 637.475,05</b> | <b>RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA</b>          | <b>€ 287.643,03</b> |

**CERTIFICA**

che, ai termini dell'art.7 del Capitolato speciale d'appalto, si può pagare all'impresa la rata di (dicino) duecentottantasettemilaseicentoquarantatre/03)

Ribera, 05 DIC. 2013

**€ 287.643,03**

I.R.G.P.  
Ing. Salvatore Garduscio

Gli operai dell'impresa sono assicurati presso l'INAIL, Sede di Agrigento coniz. Assicurativa n. 13930271

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Importo certificato | € 287.643,03 |
| IVA 10%             | € 28.764,30  |
| Importo fattura     | € 316.407,33 |