

COMUNE DI RIBERA

Provincia Regionale di Agrigento

Lavori per la Riqualificazione del Lungomare Gagarin nella Frazione Seccagrande - codice CUP H96J11000240002

IMPRESA : ARLI s.r.l. - Via Calabria n. 4, 92020 Grotte (AG)

Contratto in data 13.03.2013, n. 3349 di repertorio, registrato a Sciacca in data 26.03.2013 al n. 94 serie I

CERTIFICATO N°3 per il pagamento della terza rata di € 67.058,43
Importo da pagare (al netto di IVA e quant'altro) € 67.058,43

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	24/05/2013	60.500,00
2	26/06/2013	76.234,44
Totale €		136.734,44

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 265.494,90 al netto del ribasso d'asta del 25,3207% Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 204.816,95, cioè:

Per lavori e somministrazione	189.224,24	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €.	189.224,24	
Per oneri afferenti la sicurezza	15.592,71	
Sommano €.	204.816,95	204.816,95
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	1.024,08	
L'ammontare dei certificati precedenti	136.734,44	
Totale deduzioni €.	137.758,52	137.758,52
Risulta il credito dell'Impresa in Euro	67.058,43	

Certifica che ai termini dell'art. 16 del capitolato speciale d'appalto capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 67.058,43, diconsi euro sessantasettemilacinquantaotto/43

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gaspare Tortorici

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail di Agrigento con polizza 2012076007846 continuativa

Il Direttore dei Lavori
Ing. Arch. Giovanna Vella

Ribera 08.07.2013

