

COMUNE DI RIBERA

Provincia Regionale di Agrigento

Lavori per la Riqualificazione del Lungomare Gagarin nella Frazione Seccagrande - codice CUP H96J11000240002

IMPRESA : ARLI s.r.l. - Via Calabria n. 4, 92020 Grotte (AG)


Contratto in data 13.03.2013, n. 3349 di repertorio, registrato a Sciacca in data 26.03.2013 al n. 94 serie I ed atto di
sottomissione sottoscritto il 11.07.2013 e registrato a Canicatti il 15.07.2013 al n.1412 serie S/2

CERTIFICATO N°5 per il pagamento della quinta rata di € 27.327,26
Importo da pagare (al netto di IVA e quant'altro) € 27.327,26

CERTIFICATI Spediti precedentemente			II. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
N°	Data	Importo	Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 265.494,90 al netto del ribasso d'asta del 25,3207 e atto di sottomissione per la somma di € 292.410,55	
1	24/05/2013	60.500,00	Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 292.388,61, cioè:	
2	26/06/2013	76.234,44	Per lavori e somministrazione	270.129,07
3	09/07/2013	67.058,43	Per materiali giacenti in cantiere	
4	25/07/2013	59.806,54	Per lavori in economia	
			Per anticipazioni	
			Sommato €.	270.129,07
			Per oneri afferenti la sicurezza	22.259,54
			Sommato €.	292.388,61
			da cui detraendo :	292.388,61
			La ritenuta del 0,50% per infortuni	1.461,94
			L'ammontare dei certificati precedenti	263.599,41
			Totale deduzioni €.	265.061,35
			Risulta il credito dell'Impresa in Euro	27.327,26
		Totale €	263.599,41	

Certifica che ai termini dell'art. 16 del capitolato speciale d'appalto capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata rata di euro di euro 27.327,26, diciannove euro ventisettecentoventisette/26

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gaspare Turicchi



L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail di Agrigento con polizza 2012076007846 continuativa

Ribera 30 LUG. 2013

Il Direttore dei Lavori
Ing. Arch. Giovanna Vella