



**COMUNE DI RIBERA**  
*Provincia di Agrigento*  
3° Settore – Servizi finanziari e SUAP  
**S.I.C./S.U.A.P.**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 208 del 04/08/2015**

oggetto: Oggetto: Appalto per la realizzazione di segnaletica stradale turistica e pannelli informativi nel territorio comunale di Ribera. PO FERS Sicilia 2007/2013 Linea di intervento 3.3.3.3. - CIG n. 4681032DCB, CUP n. H93B10000400006 – Concessione proroga termini.

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di agosto,

**IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE**

**Premesso:**

- che in data 17.04.2015 rep. 3380 è stato stipulato il contratto relativo all'appalto di che trattasi con la ditta aggiudicataria Aesys S.p.A. di Giuseppe Biava con sede in Brusaporto (BG) Via Artigiani, 41, per l'importo complessivo di € 78.256,75 oltre IVA per forniture e opere ed € 701,98 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

**Accertato**

che l'appalto è stato consegnato in data 08/05/2015 con verbale in pari data;  
che il termine ultimo contrattuale previsto era il giorno 7 agosto 2015;

**Preso atto**

- che con PEC del 24/07/2015, acquistata al protocollo del Comune in pari data al n. 14678 la ditta Aesys S.p.A ha richiesto una proroga di giorni 32 (trentadue) rispetto al termine di ultimazione dei lavori previsto per il 7 agosto 2015, per le sottoelencate motivazioni:
  - ritardo nella consegna dei Totem da parte del fornitore con conseguente ritardo della configurazione, dei contenuti e le relative attività formative;
  - che le parti relative alla veste grafica, non risultano compiute definitivamente;

**Considerato** che risultano giustificate le ragioni indicate nella nota di richiesta presentate dall'Impresa e condivise dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, per cui si ritiene di poter concedere la proroga dei termini contrattuali nella misura indicata nella stessa nota di giorni 32 (trentadue), per cui il nuovo termine di consegna e ultimazione dell'appalto sarà per il giorno 8 settembre 2015;

**Dato Atto** che la proroga in questione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 159 del DPR 207/2010 e che non comporta aumento contrattuale;

**Visti** gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.lgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.;

**Visto** il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i.;

**Vista** la Legge Regionale n. 12/2011;

**D E T E R M I N A**

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) di concedere alla ditta Aesys S.p.A. di Giuseppe Biava con sede in Brusaporto (BG) Via Artigiani, 41, P.IVA 02052370166 la proroga sul termine contrattuale di ultimazione delle

forniture e opere previste nell'appalto di che trattasi, di giorni 32 (trentadue) e che pertanto il nuovo termine di ultimazione viene fissato per il giorno 8 settembre 2015;

2) di dare atto che la proroga in questione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 159 del DPR 207/2010 e che non comporta aumento contrattuale;


3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

4) di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di pertinenza e proporzionalità;

5) di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11;

6) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune;

Il R.U.P.  
Geom. Luigi Marino



DIRIGENTE  
Dott. Raffaele Gallo

