

COMUNE DI RIBERA

Provincia Regionale di Agrigento

Lavori per la Riqualificazione del Lungomare Gagarin nella
Frazione Seccagrande - codice CUP H96J11000240002

IMPRESA : ARLI s.r.l. - Via Calabria n. 4, 92020 Grotte (AG)

STATO AVANZAMENTO N.1 dei lavori eseguiti a tutto il 14/05/2013

Contratto in data 13.03.2013, n. 3349 di repertorio, registrato a Sciacca in data 26.03.2013 al n. 94 serie I.

| | | |
|--|---|------------|
| Importo Progetto originario | € | 349.511,00 |
| Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 25,3207% | € | 265.494,00 |
| Importo ribasso d'asta | € | 83.561,90 |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € | 14.510,00 |

| | | Tempi |
|--|---|------------|
| | Data della consegna | 05.04.2013 |
| | Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori | 22.10.2013 |

| | | | |
|---|---|-----------|------------------|
| Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza | € | 79.994,54 | |
| A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori | € | 4.320,75 | |
| Importo lavori a misura soggetti a ribasso | € | 75.673,79 | 75.673,79 |
| Il ribasso d'asta del 25,3207% su € 75.673,79 | € | | 19.161,13 |
| Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta | € | | 56.512,66 |
| Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori | € | | 4.320,75 |
| Lavori a misura al netto | € | | 60.833,41 |
| IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI | € | | 60.833,41 |

Ribera, 14.05.2013

L'Impresa
ARLIT s.r.l.
(Arnone Vito n.g.)

Il Direttore dei Lavori
Ing. Arch. Giovanna Vella



Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Gaspare Tortarici

(Handwritten signature of Gaspare Tortarici)